



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ชผ.บต. ถึง ทผ.บต.
เลขที่ _____ วันที่ _____
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - บริษัท ทีเอ็มที จำกัด
อ้างอิง เลขที่คำร้อง ๑๒๐๐๐๐๔๐๑๖๑๙ ลว.๒๖ ก.พ.๕๘

เรียน ผจก.เพ ผ่าน ทผ.บต.

ตามที่อ้างถึง กฟส.เพ ได้รับคำร้องจาก...บริษัท ทีเอ็มที จำกัด...มีความประสงค์ขอขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราว ไปยังสถานที่ของผู้ร้อง นั้น ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ไฟ ...บริษัท ทีเอ็มที จำกัด..อยู่บ้านเลขที่ ๘๘๘ ซอยนวมินทร์ ๗๖...แขวงนวลจันทร์...เขตบึงกลุ่ม...จังหวัด...กรุงเทพฯ.....สถานที่ใช้ไฟ....ตรงข้ามท่าเทศบาลบ้านเพ ม.๒ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อใช้กับ การก่อสร้างอาคารห้างสรรพสินค้า แม็คโคร สาขาบ้านเพ

๒.หม้อแปลงที่จะติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟบ้านเพ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๑๐ กม

๓.โหลดการใช้ไฟ รวมประมาณ ๑๐๐ KW (หม้อแปลง ๑๖๐ KVA) รายละเอียด กำลังไฟ ได้แก่ เครื่องเชื่อม,เครื่องปรับอากาศ,มอเตอร์,ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และอื่นๆ

๔.สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕.ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของกฟผ.

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

-ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

-พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๒๒ เควี ๓ เฟส ระยะทาง ๕ เมตร

-ติดตั้งชุด DE,BA ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี จำนวน ๑ ชุด

หม้อแปลงภายใน(หม้อแปลงชั่วคราว)

-ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๑๖๐ เควีอ จำนวน ๑ เครื่อง

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

-ติดตั้งหม้อแปลงแบบแขวนบนเสา

-หม้อแปลง กฟผ.เป็นผู้จัดหาและให้เข้าเป็นรายเดือน

แผนกเครื่องวัด

-ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบ ซี ทีแรงต่ำขนาด ๒๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๑๓,๕๖๓	บาท	เบิกจากงบลงทุน
ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้				
แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๕๒,๘๙๕.๖๕	บาท	
แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๗๔,๕๙๒.๒๔	บาท	
ค่าบริการขอท่อน	เป็นเงิน	๑๗,๒๘๕.๑๐	บาท	
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๗,๕๐๐	บาท	
ค่ารถถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	๗๔,๕๙๒.๒๔	บาท(เก็บล่วงหน้า)	
ค่าเช่าหม้อแปลง ๑๖๐ เควีเอ	เป็นเงิน	๗,๗๖๐	บาท(เก็บล่วงหน้า ๒ เดือน)	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๑๑,๕๐๔.๐๘	บาท	

เงินลงทุนส่วนที่เป็นของผู้ใช้ไฟรวมเป็นเงิน...๑๗๕,๘๔๘.๐๗...บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสตางค์) ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติ ตามข้อตกลงแล้ว(กำหนดยืมราคา ๓ เดือน)ราคายังไม่รวมค่าค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน...๑๘๐,๐๐๐...บาท และค่าค่าประกันหม้อแปลงชั่วคราว เป็นเงิน...๒๓๒,๓๒๐...บาท (รวมค่าค่าประกัน ๓๖๐,๓๒๐ บาท)

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน - บาท และงบลงทุน จำนวน...๑๓,๕๖๓...บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ) บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย หน่วยงาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว


(นายสุชาติ เมตตา)
ชผ.บต.

ที่ ก.๒ เพ(บต)/๕๕๖ (๒๕๕๕).....

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินแล้ว


(นายณันต์ เสนารักษ์)

ก.กฟส.เพ

๑๐ มี.ค. ๒๕๕๖