



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ฝผ.บต.

ถึง ผจก.เพ

เลขที่

วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ -โรงเรียนวัดแกลงบน

อ้างถึง หนังสือที่ ศธ.๐๔๑๒๕.๑๒๖/๑๗๑ ลว.๒ มิ.ย.๕๘, คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๔๒๘๔๔๗ ลว.๘ มิ.ย.๕๘

เรียน ผจก.กฟส.เพ

รายละเอียด

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และให้การไฟฟ้า ประเมินราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑.สถานที่ขอใช้ไฟ....โรงเรียนวัดแกลงบน ๖๐/๗ ม.๓ ต.กะเนต อ.เมือง จ.ระยอง...ขอใช้ไฟเพื่อ....
ใช้กับสถานศึกษารัฐบาล

๒.หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง...๓...เฟส วงจรที่...๓...ของสถานีควบคุม
การจ่ายไฟ...บ้านเพ...อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ...๑๕...กม.

๓.โหลดรวมจากการประเมินโหลด เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, มอเตอร์, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,
คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ประมาณ...๖๐...กิโลวัตต์(หม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ๓ เฟส)

๔.ภูมิประเทศ.....ภูมิประเทศไม่สะดวก

๕.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย...ในการดำเนินการตามระเบียบกฟผ. ทั้งหมด...

วิธีดำเนินการ

แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม.ระบบ ๒๒ เควี ๓ เฟส ระยะทาง ๒๐ เมตร
- ติดตั้งอุปกรณ์ต้น BA ระบบ ๒๒ เควี ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- ติดตั้งหม้อแปลงแบบแขวนบนเสา
- กฟผ.เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด

แผนกแรงต่ำภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๘ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๙๕ ต.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สายระยะทาง ๒๑๐ เมตร

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

- รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๐๐ เมตร(คืนคลัง)
- รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๑ เส้นระยะทาง ๑๐๐ เมตร(คืนคลัง)

แผนกเครื่องวัด

-ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบ ซี ที แรงต่ำขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แผนกมิเตอร์

เป็นเงิน

๑๕,๗๓๗

บาท(งบลงทุน)

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

เป็นเงิน

๙,๖๕๓

บาท(งบทำการ)

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน

๖๐,๓๗๐.๖๕

บาท

แผนกหม้อแปลงภายใน

เป็นเงิน

๒๖๖,๑๒๖.๑๐

บาท

แผนกแรงต่ำภายใน

เป็นเงิน

๒๐๕,๗๔๒.๗๓

บาท

ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย (๑๐๐ x ๑๐๐)

เป็นเงิน

๑๐,๐๐๐

บาท

ค่าบริการด้านฮอปไลน์(กระเช้า ไม่พัก)

เป็นเงิน

๑๘,๖๔๘.๕๐

บาท

ค่าธรรมเนียมต่อไฟ

เป็นเงิน

๗,๕๐๐

บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งภายใน

เป็นเงิน

๓,๐๐๐

บาท

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน

๓๙,๙๙๗.๑๔

บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน.....๖๑๑,๓๘๕.๑๔.....บาท (หักแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทสิบสี่สตางค์) ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลง(กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน) เมื่อก่อสร้างเสร็จทรัพย์สิน แผนกหม้อแปลงภายในเป็นของผู้ใช้ไฟ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของกฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน... -...บาท งบทำการ จำนวน.....๙,๖๕๓.....บาท และงบลงทุน จำนวน.....๑๕,๗๓๗.....บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย หน่วยงาน และรายละเอียดต่างๆ มาด้วยแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)

ทพ.บต.

ที่ ก.๒(เพ-บต)/๒๕๑ /๒๕๕๔

อนุมัติ-ให้ดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินแล้ว

(นายอนันต์ เสนารักษ์)

ผจก.กฟส.เพ

๑๒ มิย ๒๕๕๔