

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ถึง

เลขที่ วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ – วัดศรีวโนภาสสถิตยพร

อ้างถึง คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๕๐๑๖๐๙ ลว.๑ มี.ค.๕๘

เรียน ผจก.กฟส.เพ

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และ
ประมาณราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.พ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ไฟ วัดศรีวโนภาสสถิตพร ที่อยู่ ม.๑ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง

๒.หม้อแปลงที่จะติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๘ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเนเพ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๔ กม

๓. ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งความประสงค์ ขอติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐- ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้

ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในบริเวณที่ดินผู้ใช้ไฟ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง มีนายสุรเดช วุ่นสະຍະคະ สฟก.๓๕๒๐ เป็นวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลังระดับสามัญวิศวกร เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๕.สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๖. ผู้ใช้ไฟฟ้านี้ได้ออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

แผนกแรงส่งภายนอก (คิด ๕๐%)

-ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น(แฉะไมล์) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

แรงส่งภายใน

-ติดตั้งอุปกรณ์ต้น DE,BA ระบบ ๒๒ เควี ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

แผนกเครื่องวัด

-ติดตั้งมิเตอร์ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบ ซี.ที.แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

- แผนนกแรงสูงภายนอก(คิด๕๐%)	เป็นเงิน	๘,๓๙๖.๘๔	บาท(งบลงทุน)
- แผนนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๑๓,๕๖๕	บาท(งบลงทุน)

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกแรงสูงภายนอก(คิด๕๐%)	เป็นเงิน	๘,๓๙๖.๘๓	บาท
- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๑๘,๘๑๕.๘๕	บาท
- ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย	เป็นเงิน	๒๕,๐๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐	บาท
- ค่าบริการด้านฮอทไลน์(ฮอทสต็อค)	เป็นเงิน	๓,๐๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	เป็นเงิน	๕,๐๐๐	บาท
- ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๗,๕๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบการติดตั้งภายใน	เป็นเงิน	๓,๐๐๐	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๕,๐๘๙.๘๙	บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนทั้งสิ้น...๗๗,๘๐๒.๕๗..บาท(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสองบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน....-...บาท

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน...-...บาท งบทำการ จำนวน..-...บาท และงบลงทุน จำนวน ...๒๑,๙๖๑.๘๔....บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)
ทพ.บต.

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/.....(๕๓)/๖๕๕๙

อนุมัติ -ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายอนันต์ เสนารักษ์)
ผจก.กฟส.เพ
๑๑ มี.ค. ๒๕๕๙