



จาก ทพ.บต. ถึง ผจก.กฟส.เพ  
 เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๙  
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ – น.ส.ไพรวัลย์ สระเกตุ  
 อ้างถึง คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๕๔๓๐๘๕ ลว.๑๗ มิ.ย.๕๙

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และ  
ประมาณราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.ไพรวัลย์ สระเกตุ ที่อยู่ ๕๒/๑ ม.๖ ต.กะเจ็ด อ.เมือง จ.ระยอง สถานที่ใช้ไฟ  
ซอยตะพานทอง-เขาส้ม ม.๖ ต.กะเจ็ด อ.เมือง จ.ระยอง ขอใช้ไฟเพื่อใช้กับบ้านและสวนผลไม้

๒.หม้อแปลงที่จะติดตั้งรับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๓ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าบ้านเพ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๓๐ กม

๓. ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ ขอดัดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐- ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้

ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในบริเวณที่ดินผู้ใช้ไฟ ติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง มีนายกิจจา คุณพิชิตชัย สฟก.๓๗๗๑ เป็นวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลังระดับสามัญวิศวกร เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๕.สภาพพื้นที่ที่หน่วยงานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๓ เพราะเป็นพื้นที่เกาะ

๖. ผู้ใช้ไฟยีนดีออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของ กฟผ.

แรงส่งภายใน

-ติดตั้งอุปกรณ์ต้น BA ระบบ ๒๒ เควี ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

-ติดตั้งมอเตอร์ขนาด ๕ แอมป์ ๑ เครื่อง ประกอบ ซี ที่แรงต่ำขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด

ในส่วนของ กฟภ.แยกกบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

- แผนกมิเตอร์ เป็นเงิน ๑๓,๖๗๙ บาท งบลงทุน

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกแรงส่งภายใน เป็นเงิน ๑๘,๘๓๗.๙๕ บาท

- ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย (๑๐๐x๑๐๐) = ๑๐,๐๐๐ บาท

- ค่าตรวจสอบแรงส่งภายใน เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

- ค่าธรรมเนียมต่อไฟ เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท

- ค่าตรวจสอบการติดตั้งภายใน เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒,๘๙๓.๖๖ บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน...๔๔,๒๓๑.๖๑..บาท(หกหมื่นห้าพันสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน...๔๐,๐๐๐...บาท

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน...-...บาท งบทำการ จำนวน..  
...-...บาท และงบลงทุน จำนวน ...๑๓,๖๗๙...บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ  
และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้า  
งาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายสุชาติ เมตตา)

ทพ.บต.

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/๒๒๒/๖๕๕๗

อนุมัติ -ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว



(นายอนันต์ เสนารักษ์)  
- ผจก.กฟส.เพ

๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๗