



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บต.

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - บริษัท อาร์.เค. ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่น จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.เพ

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๕๙๑๓๖๑ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย.๒๕๕๙ บริษัทอาร์.เค.ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่น จำกัด มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราว ไปยังสถานที่ของผู้ร้องนั้น ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายการดังนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท อาร์.เค. ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่น จำกัด อยู่บ้านเลขที่ ๗๘,๘๐ ซอยสุภาพงษ์ ๓ แยก ๘ ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร.....สถานที่ใช้ไฟ....ตรงข้ามหน้านิคมหลักชัยเมืองยาง ม.๕ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อใช้กับแคมป์งานก่อสร้างนิคม

๒.หม้อแปลงที่จะติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเพ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๒๐ กม

๓.ผู้ขอใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลงชั่วคราว ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๔๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๔.ผู้ขอใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้

ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในบริเวณที่ดินผู้ขอใช้ไฟ ติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐- ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๔๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง มีนายสุรเดช วุ่นสะยุคะ สฟก.๓๕๒๐ เป็นวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลังระดับสามัญวิศวกร เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๕.โหลดการใช้ไฟ รวมประมาณ ๓๐๐ KW (หม้อแปลง ๔๐๐ KVA) รายละเอียด กำลังไฟ ได้แก่ เครื่องเชื่อม,เครื่องปรับอากาศ,มอเตอร์,ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และอื่นๆ

๖.สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๗.ผู้ขอใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของกฟผ.

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุด DE,BA ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี จำนวน ๑ ชุด

แผนกเครื่องวัด

-ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ประกอบ ซี ทีแรงสูง ขนาด ๑๐/๕ แอมป์ ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟผ.แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๗๕,๕๐๑.๐๐ บาท	เบิกจากงบลงทุน
ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้			
แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๑๙๒.๐๐ บาท	
แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๕,๙๕๐.๐๖ บาท	
แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒๒,๙๓๖.๑๖ บาท	
ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐ บาท	

ค่าบริการด้านฮอตไลน์	เป็นเงิน	๑๗,๒๘๘.๙๐ บาท
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๕,๔๘๕.๗๐ บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นของผู้ใช้ไฟรวมเป็นเงิน...๘๓,๘๕๒.๘๒...บาท (แปดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบสอง บาทแปดสิบสองสตางค์)ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติ ตามข้อตกลงแล้ว(กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน)ราคายังไม่รวมค่าค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน...๓๒๐,๐๐๐...บาท สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน - บาท และงบลงทุน จำนวน... ๗๕,๕๐๑....บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงสูง และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย หน่วยงาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว




(นายสุชาติ เมตตา)

ผ.บ.ต.

ที่ ก.๒ เพ(บต)/.....๕๕๕/๖๕๕๗

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินแล้ว



(นายอนันต์ เตนารักษ์)

ผ.จ.ค.พ.ค.พ.

๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙