



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผผ.บต.

๑.เรื่องเดิม

๒๕ พย. ๒๕๖๕

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๓๔๙๒๑ ลว. ๒๖ ต.ค. ๖๕ ที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ไปยังสถานที่ที่ผู้ร้องขอ ผบต.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายการดังต่อไปนี้

๒.ข้อมูล

๒.๑ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รหัสลูกค้า ๑๐๐๓๓๖๔๐๓๐ อยู่บ้านเลขที่ ๓๑๓ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ชั้นที่ ๒๔ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ สถานที่ขอไฟฟ้า ตั้งอยู่เยื้อง หมู่บ้านศรุตาน ในไร่ ม.๑ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๖๐

๒.๒ ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๒.๓ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๗ ของสถานีจ่ายไฟเพ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๑๒.๕ กม

๒.๔ ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

๒.๕ ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของ กฟผ.

๓.ข้อพิจารณา

๓.๑ ส่วนการไฟฟ้าดำเนินการ

๓.๑.๑ แผนกแรงสูงภายนอก (C-๖๔-H-PHECM.๐๐๙๐.๐๓.๑) คิด ๕๐%

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓.๑.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- ติดตั้งชุดคอน BA ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี จำนวน ๑ ชุด

- ติดตั้งชุดคอน DE ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี จำนวน ๑ ชุด

- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม.ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ระยะทาง ๑๐ เมตร

๓.๑.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เควีเอ ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์

จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้งหม้อแปลงแบบแขวนบนเสา

- กฟผ.เป็นผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งเองทั้งหมด

ค่าใช้จ่าย/.....

๔. ค่าใช้จ่าย

๔.๑ ในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

(✓) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม (....) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม หลักชัยเมืองยาง

๔.๑.๑ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

- | | | | |
|----------------------------|----------|-----------|---------------|
| - แผนกเครื่องวัดฯ | เป็นเงิน | ๑๘,๓๘๑.๐๐ | บาท (งบลงทุน) |
| - แผนกแรงสูงภายนอก คัด ๕๐% | เป็นเงิน | ๑๑,๕๕๐.๐๐ | บาท |

ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดดังนี้

- | | | | |
|---------------------------------------|----------|------------|-----|
| - ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายใน | เป็นเงิน | ๖๗,๐๑๘.๕๐ | บาท |
| - ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายใน | เป็นเงิน | ๒๔๐,๗๗๔.๙๖ | บาท |
| - ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก ๕๐% | เป็นเงิน | ๑๑,๕๕๐.๗๒ | บาท |
| - ค่าบริการด้านฮอตไลน์(กระเช้าไม่พัก) | เป็นเงิน | ๓๒,๔๓๐.๐๐ | บาท |
| - ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย | เป็นเงิน | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| - ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มีเตอร์ | เป็นเงิน | ๔,๒๐๐.๐๐ | บาท |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% | เป็นเงิน | ๒๕,๗๕๘.๑๙ | บาท |

รวมเป็นเงิน ๓๙๓,๗๓๒.๓๗ บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวนทั้งสิ้น ๓๙๓,๗๓๒.๓๗ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน....บาท งบทำการ จำนวน.....
-...บาท และงบลงทุน จำนวน ๒๙,๙๓๑.๐๐ บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดฯ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบพลังงานไฟฟ้า(PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่าให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ.(วส.)๑๐๒๘ ลว.๑๕ ก.ย.๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พช. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/ ๑๖๐/๖๕๖๔

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว



(นายวีร : ศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔