



จาก หม.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.
 เลขที่ _____ วันที่ 21 พ.ย. 2561
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.พาดเฟสเพิ่ม นาย สมร คุณดิลกชนะกุล

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 120000797720 ลว. 07 พ.ย. 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 4 ต. หัวไทร อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 128 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 428 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.ม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 100 เครือ.
- พีโอ 59-011078 สถานที่ติดตั้งใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมีเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดเฟสเพิ่มสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 300 เมตร
- รื้อถอนเสาเคอร์.ขนาด 8 เมตร จำนวน 1 ต้น (คืนคลังพัสดุ)
- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 53,844.43 บาท ()
- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()
- จ้างเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบวรณ์)

หน.บต.กฟส.อ.บค.

21 Nov. 61

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๔๗๙๑ | ๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

10/11/2022

(นายพนิต ฐานพงศ์)

ผจก.กฟส.อ.บค.

၂၂ W.B. ၂၃၆၁