



จาก ผบต.กฟส.บ้านคลองเจ้า..... ถึง ผจก.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....
เลขที่..... วันที่ ๑๗ กค ๒๕๕๕.....
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า. - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต.....
อ้างถึง.....

เรียน ผจก.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๔๑๕๕๕ ลว. ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น (แผนก/กฟพ.) บริการและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

ตามหนังสือเลขที่ กษ ๐๓๑๙.๑๓/๑๐๑๒ ที่อ้างถึงนั้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ได้แจ้งรายละเอียดการใช้ระบบไฟฟ้าในโครงการประตูละบายน้ำปากคลองดอนพร้อมสถานีสูบน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๕ ตำบลคลองเปรง อำเภอมะนังจังหวัดยะลา จังหวัดยะลา กฟส.บ้านคลองเจ้าได้ประสานกับช่างคุมโครงการดังกล่าวแล้วแจ้งความประสงค์จะติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓ เฟส ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ระบบแรงสูงและหม้อแปลงภายใน ทางโครงการเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเอง โดยวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมการติดตั้ง ชื่อ นายมนูญ ยิ้มละม้าย เลขทะเบียน สฟก.๓๗๗๘

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกรื้อถอน/ปรับปรุงแรงสูง,แรงต่ำ พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ACSR จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๕๖๐ เมตร รื้อถอนเสาเคอร์.ขนาด ๘ เมตร เสาตอม่อ เคอร์.ขนาด ๒๕*๒๕*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๐,๑๐ ต้น รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด ๕๐ ต.มม.และสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๑,๑ สาย ระยะทาง ๔๒๐,๔๒๐ เมตร (นำสายกลับใช้งาน)

- แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสา เคอร์.ขนาด ๑๒ เมตร และตอม่อ เคอร์.๐.๓๐*๐.๓๐*๕.๕๐ เมตร จำนวน ๑๐,๑๐ ต้น พาดสายขนาด ๕๐SAC ต.มม. จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๔๒๐ เมตร

- แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก

- แผนกคาปาซิเตอร์ ผู้ใช้ไฟจัดหาติดตั้งเอง

- แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซี.ที.แรงต่ำขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ(ที่เสาดันหม้อแปลง)

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๗๙,๕๕๐.๙๔ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสี่สตางค์) กำหนดคืนราคา ๖ เดือน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๑๑๐,๐๑๘.๐๐ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสิบแปดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๕๘๐๐๔๓ จำนวน ๓ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./๑๒๐๒

อนุมัติ

(นายจาตุรงค์ พงษ์ประสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผ.ก.บ.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.บ.คลจ

๑๗ ก.ค. ๒๕๕๕

(นายเศกสรรค์ เรืองศิริ)

ตำแหน่ง ผ.บ.กฟส.บ.คลจ.

๑๗ ก.ค. ๒๕๕๕