



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บคจ.

ถึง ผจก.กฟส.บคจ.

เลขที่

วันที่ - 3 ธ.ค. 2563

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.บคจ.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๑๕๔๙๒ ลว. ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขที่ ๒๐ ซอยพัฒนาการ ๕๗ ถนนพัฒนาการ แขวง ประเวศ กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง (ใหม่) ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓ เฟส ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แรงสูงภายในผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหาหม้อแปลงและติดตั้งเอง วิศวกรไฟฟ้า ผู้ออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้าคือนายสุรัช พรหมวงศา เลขทะเบียน สฟก.๕๒๕๙ และวิศวกรโยธา ผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก คือนายมนัส จันทร่ควง เลขทะเบียน ภย.๒๘๘๖๖

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายนอก จุด A-B-C กฟภ.ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร และต่อม่อ คอร.ขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐*๕.๕๐ เมตร จำนวน ๑๓,๑๓ ต้น และปักต่อม่อ คอร.ขนาด ๐.๓๖*๐.๓๖*๕.๕๐ เมตร จำนวน ๒,๒ ต้น (STUB GUY) พาดสายอลูมิเนียมเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐SAC จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๕๐๐ เมตร
- แผนกแรงสูงภายใน จุด B กฟภ.ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด จุด C ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลงขนาด ๓ เฟส ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งเอง
- แผนกแรงต่ำภายนอก จุด A-B-C กฟภ.รื้อถอนเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร และต่อม่อ คอร.ขนาด ๐.๒๕*๐.๒๕*๕.๕๐ เมตร จำนวน ๑๒,๑๒ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา (ส่งคืน) และจุด A-B-C รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๙๕AW,๕๐AW จำนวน ๓,๑ เส้น ระยะทาง ๕๐๐ เมตร (นำกลับใช้งาน) จุด A-B-C พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๙๕AW,๕๐AW จำนวน ๓,๑ เส้น ระยะทาง ๕๐๐ เมตร (ได้จากรื้อถอน)
- แผนกมิเตอร์ กฟภ.ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซี.ที.แรงต่ำ ขนาด ๓ เฟส ๒๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน


ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๑๖,๖๐๑.๔๗ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยหนึ่งบาทสี่สิบเจ็ด - สตางค์) กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๑๔๘,๘๑๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)

- ๔) ผกป. จัดเตรียมแผนงานก่อสร้าง
ผบต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด ประมาณการ ค่าใช้จ่ายหน้างาน และแผนผัง
แบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๓๐๐๙๒ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คสจ.-บต./ ๖๖๔๓๔/๒๕๖๖

อนุมัติ



นายภาสกร วิชาบุรณ์ดำรง
ผจก.กฟส.บคจ.

- 3 ธ.ค. 2563



นายฐานเชก เสนามนตรี
ทผ.บต.กฟส.บคจ.

- 3 ธ.ค. 2563