



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ.

ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.

เลขที่

วันที่ 25 พ.ค. 2564

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสาวสุนิสา เพียรพิจิตร

เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 1200001065021 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณ บ้านเลขที่ 64/7 ม.6 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด E100.9098560 N13.6881867

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟฟ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1)สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้บ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางสาวสุนิสา เพียรพิจิตร บ้านเลขที่ 64/7 ม.6 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ.รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีฉะเชิงเทรา ฟีดเดอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 15 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม...1...หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดเป็นแสงสว่างโหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน.....สะดวก.....คิดค่าแรงกรณี.....2.....

3) ข้อพิจารณา

ผบต.พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสาวสุนิสา เพียรพิจิตร เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

วิธีดำเนินการ1.1 แผนกแรงสูง

- ปักเสา คอ.ร.ขนาด.....-...เมตร จำนวน-...ต้น เสาต่อม่อ ขนาด.....-...เมตร

แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000-460/230 โวลท์ ขนาด 160 เควีเอ.
จำนวน.....1.....ชุด พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- รื้อถอนหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22000-460/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ.
จำนวน.....1.....ชุด พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

1.2 แผนกแรงต่ำ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 450 เมตร
- รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2,1 เส้น ระยะทาง 200,200 เมตร
- รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 200 เมตร

เงินลงทุน ในการดำเนินการดังกล่าว กฟภ.ลงทุนจากงบโครงการ เป็นเงิน 369,776.12 บาท

หมายเลขงาน WBS C-64-H-BKCCM.0043.1.1

โดยแยกรายละเอียดได้ ดังนี้.-

1. แผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	204,977.23	บาท
2. แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	3,658.00	บาท
3. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	157,721.89	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		<u>369,776.12</u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.

(นายฐานเอก เสนามนตรี)

หม.บต.กฟส.บคจ.

25 พ.ค. 2564

หม.บต.,หม.กป.,หม.บง.

ที่ บคจ.(บต.)/210/2564

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.



(นายชัยวิช นวมติ)

ผชน.9 กบข.ฝปบ.(ก.2) รักษาการแทน

ผจก.กฟส.บคจ.

25 พ.ค. 2564