



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่ 16 พ.ค. 2567

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายเกรียงศักดิ์ ดันหนึ่ง

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ส)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001427890 ลงวันที่ 30 เมษายน 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 1/1 ม.7 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.7413694 ,100.98525816 เบอร์โทร 0863686292

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ. สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟพ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1)สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟพ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ 1/C

2) รายละเอียด

2.1 นายเกรียงศักดิ์ ดันหนึ่ง บ้านเลขที่ 1/1 ม.7 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟพ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 ฟีดเตอร์ 2 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 2.8 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายเกรียงศักดิ์ ดันหนึ่ง เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 200 เมตร

เงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0103.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้


แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	<u>40,645.25</u>	บาท
แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก(คิด 50%)	<u>11,219.86</u>	บาท
กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>63,084.96</u>	บาท

เงินลงทุน

3.3 เงินลงทุน ที่คิดจากผู้ใช้ไฟฟ้า C-67-H-BKCSR.0103.03.1 โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก(คิด 50%)	<u>11,219.85</u>	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	<u>785.39</u>	บาท
ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>12,005.24</u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัมย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

อนุมัติตามเสนอ

ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/ 1134 | ๒๕๖4



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๔

