



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่ 16 พ.ค. 2567

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่(อนุภูตศึกษา)

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001429766 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 26/4 ม.2 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.6784823,100.919392 เบอร์โทร 0818908621

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่(อนุภูตศึกษา) บ้านเลขที่ 26/4 ม.2 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีฉะเชิงเทรา 1 ฟีดเดอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 15.4 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ ไทลตรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่(อนุภูตศึกษา) เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก


- รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 80 เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 80 เมตร

ต้นเงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0112.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	1,193.00 บาท
แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	29,289.49 บาท
กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	30,482.49 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัพย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คจ.(บส.)/ 1136 | ๒๕๖4



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คจ.

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๔



หมายเหตุ

สถานีไฟฟ้า 26/4 ม.2 ค.คลองเปรง

อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โทร.081-8908621

รายละเอียดงาน

- รั้วถนนสายอลูมิเนียมทึบจำนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 80 เมตร

- พาดสายอลูมิเนียมทึบจำนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 80 เมตร

กฟส.บ้านคลองเจ้า (M)

LV LA(IN)

R.4 DE (IN)
R.2 DE (RM)

1-50AW
1-50AW

1-50AW(RM)
1-50AW(RM)
3-95AW(IN)
1-95AW(IN)

3-95AW(IN)
1-95AW(IN)

R.4 DE (IN)
R.2 DE (RM)

13.6784823 , 100.919392

5701031432

5901322610

3-95AW
1-95AW

2505846

2141

5600456602
29651557

6300038925

6500205546

1-50AW
1-50AW

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
☐	เสาตอม่อ เมตร	 ต้น
☐	เสาตอม่อ คอนกรีต	 ต้น
☐	เสาตีโคมโปกอน	 ต้น
☐	สายแรงสูง 115 KV ชนิด	 ม.
☐	สายแรงสูง 22.33 KV ชนิด	 ม.
☐	สายแรงต่ำ ชนิด AW	 ม.
☐	ขมวด	 ชุด
☐	ส่วฟ้า L.T.	 1. ชุด
☐	สายต่อลงดิน L.T.	 1. ชุด
☐	Disconnecting Switch	 ชุด
☐	Load Break SFB	 ชุด
☐	Load Break	 ชุด
☐	Dropout Fuse	 ชุด
☐	หม้อแปลง เควีย	 เครื่อง
☐	Capacitor	 ชุด
☐	Padlock	 ชุด

ผู้จัดทำ : วิศวกรไฟฟ้า บัณฑิต ผู้สำรวจ : วิศวกรไฟฟ้า บัณฑิต วิศวกร : วิศวกรไฟฟ้า บัณฑิต หัวหน้างาน : วิศวกรไฟฟ้า บัณฑิต ผู้ดำเนินการก่อสร้าง : ผู้ดำเนินการตรวจรับ :	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Earth PEA Generate TitleBox <ร.ร.สุราษฎร์ธานี (อนุภาคึกษา)> C-67-H-BKCSR.0112.01.1	ใ้พิมพ์แบบ : อนุมัติแบบ : พิมพ์เมื่อวันที่ : ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แก้ไขฉบับที่ : ใต้เป็น : ๑๓๕๓ มาตรฐาน : 1:1,000
ของผู้ว่าราชการ : ผู้ว่าราชการ :	ผู้ว่าราชการ :	แบบเลขที่ : RD33-015870112 หน้าที่ : 1 ของจำนวน 1 หน้าที่