



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่ 28 ส.ค. 2567

เรื่อง

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายนิพนธ์ พุดดี

เรียน

ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

๒

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001460812 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ บ้านเลขที่ 1/1/2 ม.6 ต.บางเตย อ.เมือง ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.70569294 ,100.99628462 เบอร์โทร 0994516279

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ ก.2 กบฟ.(งป.)2651/2567 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานแผนงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าบ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ปี 2567

2) รายละเอียด

2.1 นายนิพนธ์ พุดดี บ้านเลขที่ 1/1/2 ม.6 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟผ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีฉะเชิงเทรา 1 ฟีดเดอร์ 7 อยู่ห่างจาก สถานี ระยะทาง ประมาณ 11.8 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายนิพนธ์ พุดดี เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 220 เมตร


ต้นทุน WBS : I-67-H-BKCSR.ZX.0179

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก 42,548.41 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,548.41 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายทำงานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัชต์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/2146/2561



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑

รายการ	ชื่อรายการ	รหัสวัสดุ	รายการ (ชื่อ)	รหัส BOM	จำนวนวัสดุ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมก่อนหัก	วันที่ขึ้นรายการ	จำนวนยอด
		1-02-026-0301	PREFORMED D/E, AW 50 SQ MM		12.000	EA	88.30	1,059.60	28.08.2024	0.000
		1-02-026-0302	PREFORMED D/E, AW 95 SQ MM		4.000	EA	88.30	397.20	28.08.2024	0.000
		1-02-032-0012	H-CONNECTOR MAIN AL 50-95, TAP		1.000	EA	35.00	35.00	28.08.2024	0.000
		9-09-001-0035	คาน้ำพาดสายการขึ้นสายไฟฟ้า		0.000	KG	150.00	12.40	28.08.2024	0.000
		9-09-001-1007	WELDING PONDER, ST WIRE 50 S-		3.000	EA	103.00	309.00	28.08.2024	0.000
								1,813.28		
3	Insulator & Accessories	1-03-003-0000	INSULATOR, SPOOL, CLASS 53-2 T		24.000	EA	24.30	583.20	28.08.2024	0.000
		1-03-013-0000	RACK, 2X200 MM, EXT. BACK		12.000	EA	133.00	1,596.00	28.08.2024	0.000
								2,179.20		
4	Steel wire & Accessories	1-01-010-0004	ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ MM		21.000	M	35.20	739.20	28.08.2024	0.000
								739.20		
5	Conductor & Accessories	1-02-007-0004	CABLE, AL, 750 V, 95 SQ MM, TIS		480.000	M	46.20	22,176.00	28.08.2024	0.000
		1-02-018-0001	TAPE, PVC, O/D, 0.18X18X10, 000 M		3.000	EA	6.21	18.63	28.08.2024	0.000
		1-02-029-0002	TIE WIRE, AL 4.0 MM		0.520	KG	197.00	102.44	28.08.2024	0.000
		1-02-030-0102	CONN., PG, DOUBLE BOLT, AL 25-95		2.000	EA	19.70	39.40	28.08.2024	0.000
		1-02-032-0003	H-CONNECTOR MAIN AL 50-95, TA		6.000	EA	10.50	63.00	28.08.2024	0.000
								22,398.47		
6	Protection Eq. & Accessories	1-04-000-0300	S-A 250-500 V, 2.5-5.0 KA		1.000	EA	165.00	165.00	28.08.2024	0.000
								165.00		
11	Accessories	1-01-011-0203	BOLT, MACHINE M.16X250 MM		14.000	EA	38.40	509.60	28.08.2024	0.000
		1-01-011-0204	BOLT, MACHINE M.16X300 MM		4.000	EA	43.70	174.80	28.08.2024	0.000
		1-01-018-0100	WASHER, PLAIN, SQUARE, 52X52X4		6.000	EA	5.41	32.46	28.08.2024	0.000
		1-01-022-0002	GROUND ROD, 60X60X3 MM, 2 M CO		1.000	EA	533.00	533.00	28.08.2024	0.000
								1,249.86		
12	Other	1-08-004-0001	CONDUIT, PVC, RIGID, 20X2500 MM		3.000	EA	23.80	71.40	28.08.2024	0.000
								71.40		
**แผนก 1104 LT-C-E แผนกช่างสร้างและซ่อมบำรุง								28,617.41		

ผู้ประมาณการ
 ผู้ตรวจงาน
 นายสรณ์ชัย บัวสังกา
 ทศ.บส.

1 ค่าวัสดุใหม่ 28,617.41
 2 ค่าแรง 6,572.00
 3 ค่าควบคุมงาน 1,972.00
 4 ค่าขนส่ง 1,431.00
 5 ค่าเบ็ดเสร็จ 1,930.00
 6 ค่าดำเนินการ 2,026.00
 ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 42,548.41

13.70569294, 100.09628452

3-50SAC

121

หมายเหตุ

- สถานที่ใช้ไฟ 1/1/2 ม.6 ต.บางเตย อ.เมืองระยอง

จ.อุบลราชธานี โทร.081-4108221 ,099-4516279

รายละเอียดงาน

90 A - B

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร

จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 220 เมตร

5701516848②

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
	สายสลัก	 ชิ้น
	สายล่อ ควบคุม	 ชิ้น
	สายเคเบิล	 ชิ้น
	สายเคเบิล 115 KV ชนิด	 ชิ้น
	สายเคเบิล 22.5 KV ชนิด	 ชิ้น
	สายเคเบิล ชนิด SSAC	220 ชิ้น
	สายเคเบิล	 ชิ้น
	สายเคเบิล L.T.	1 ชิ้น
	สายเคเบิล L.T.	1 ชิ้น
	Disconnecting Switch	 ชิ้น
	Load Break SF6	 ชิ้น
	Load Break	 ชิ้น
	Breakout Pole	 ชิ้น
	พารัลลอล	 ชิ้น
	Capacitor	 ชิ้น
	Resistor	 ชิ้น

ผู้รับ: <u>นางสาวณิชา นิลน้อย</u> ผู้ชำระ: <u>นางสาวณิชา นิลน้อย</u> โครงการ: <u>นางสาวณิชา นิลน้อย</u> คำขวัญ: <u>นางสาวณิชา นิลน้อย</u> ผู้ชำระ: <u>นางสาวณิชา นิลน้อย</u> ผู้ชำระ: <u>นางสาวณิชา นิลน้อย</u>	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Earth PEA Generate TitleBox "นายสมชาย นิลน้อย" 1-67-4-BKGBLZX-0179	ไร่/งาน/บวบ งาน/บวบ/บวบ บวบ/บวบ/บวบ บวบ/บวบ/บวบ บวบ/บวบ/บวบ บวบ/บวบ/บวบ
นางสาวณิชา นิลน้อย	ผู้ชำระ:	บวบ/บวบ/บวบ