



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่ **4 ก.ย. 2567**

เรื่อง

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสาวกัญจน์ณรัตน์ บุญเกิดทรัพย์

เรียน

ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

**1) เรื่องเดิม**

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001470090 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 15 ม.7 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.8047272 ,100.9578634 เบอร์โทร 0819082756

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟพ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟพ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

**2) รายละเอียด**

2.1 นางสาวกัญจน์ณรัตน์ บุญเกิดทรัพย์ บ้านเลขที่ 15 ม.7 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟพ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 พีดเดอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 7.6 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

**3) ข้อพิจารณา**

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสาวกัญจน์ณรัตน์ บุญเกิดทรัพย์ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 140 เมตร
- บั๊กเสาคอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.50 เมตร จำนวน 4,4 ต้น

ต้นเงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0185.01.1

3.6 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้


แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

73,970.15 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

73,970.15 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรมย์ บัวลังกา)

ผ.บส.กฟส.คจจ.

อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คจจ.(บส.)/๒๕๕3 | ๒๕๖๗



นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล

ผจก.กฟส.คจจ.

- ๔ กย. ๒๕๖๗



13.8047272, 100.9578634

กฟส.บ้านคลองเจ้า (M)



หมายเหตุ

- สถานที่ใช้ไฟ 15 ม.7 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว

จ.ฉะเชิงเทรา โทร.081-8082756

รายละเอียดค่างาน (งานต่อเนื่อง)

จุด A - B - C

- ทดสอบอสมิเนียงหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 140 เมตร

- บังเสาคอ ขนาด 9 เมตร และค่อมือ ขนาด 0.25x0.25x4.50 เมตร จำนวน 4 ,4 ต้น

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาตอม่อ 9 เมตร	4 ต้น
□	เสาตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.50	4 ต้น
⊕	สายโคโรไลออน	..... ต้น
—	สายแรงดัน 110 KV ขด	..... ม.
—	สายแรงดัน 22.5 KV ขด	..... ม.
—	สายแรงดัน ขด 95AW	140 ม.
—	สมอ	1 ฟุต
—	ค้ำฟ้า L.T.	1 ฟุต
—	สายล่อฟ้า L.T.	1 ฟุต
—	Disconnecting Switch	..... ฟุต
—	Load Break SF6	..... ฟุต
—	Load Break	..... ฟุต
—	Dropout Fuse	..... ฟุต
—	หม้อแปลง	..... เครื่อง
+	Capacitor	..... ฟุต
—	Rebar	..... ฟุต

ผู้จัดทำ วิศวกรเทคนิค ปิยะดี	<p>Earth PE A Generale TitleBox</p>	พิธีมอบมอบ .....
ผู้สำรวจ วิศวกรเทคนิค ปิยะดี		สถานที่ตั้งพื้นที่ 3.0 ตารางเมตร 250/1
วิศวกร วิศวกรเทคนิค ปิยะดี	<p>นางสาววิมลรัตน์ บุญเกิด</p> <p>C-67-H-BKCSR0185.01.1</p>	ฉบับที่ 001
ผู้เขียนรายการของแผน		ขนาดหน้า 1:1,000
ผู้เขียนรายการของรายละเอียด		แบบเลขที่ RD53-0155970185
อนุมัติรายการ	ผู้พิจารณา	วันที่ 1 ของจำนวน 1 ฉบับ