



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

เลขที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.) ๕๔๖๐/๕๒๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสาวชลธิชา นาคสมบุรณ์

ถึง กฟส.คลจ.

วันที่ 28 ต.ค. 2567

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001490748 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 52/3 ม.1 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.70599255 , 101.01828761 เบอร์โทร 0909031313

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ. สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟพ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1)สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟพ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางสาวชลธิชา นาคสมบุรณ์ บ้านเลขที่ 52/3 ม.1 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใดๆ ของ กฟพ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีฉะเชิงเทรา 1 ฟีดเดอร์ 7 อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 15.2 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสาวชลธิชา นาคสมบุรณ์ เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 180 เมตร
- ปีกเสา คอรั ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 5 ,5 ต้น

เงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0228.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	_____ 69,913.16 _____ บาท
แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก(คิด 50%)	_____ 12,374.71 _____ บาท
กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	_____ 82,287.87 _____ บาท

เงินลงทุน

3.3 เงินลงทุน ที่คิดจากผู้ใช้ไฟฟ้า C-67-H-BKCSR.0228.03.1 โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก(คิด 50%)	_____ 12,374.71 _____ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	_____ 866.23 _____ บาท
ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	_____ 13,240.94 _____ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายพัฒนะ ลายประดิษฐ์)

พชง.7 รักษาการแทน ทพ.บส.

-อนุมัติตามเสนอ



(นายขวัญชัย นวมดี)

ผจก.กฟส.คลจ.

- ปีกเสา คอช ขนาด 9 เมตร และค่อมือ ขนาด 0.25x0.25x4.50 เมตรจำนวน 1,1 ต้น

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
	หม้อแปลง 0 1	1 ชิ้น
	หม้อแปลง 0.25x1.25x0.50 2 2	2 ชิ้น
	หม้อแปลง 115 V วัตต์ 1 1	1 ชิ้น
	หม้อแปลง 22,33 V วัตต์ 1 1	1 ชิ้น
	หม้อแปลง 95AW 180 1	1 ชิ้น
	หม้อแปลง GY-42 2 2	2 ชิ้น
	หม้อแปลง L.T. 1 1	1 ชิ้น
	หม้อแปลง L.T. 1 1	1 ชิ้น
	Decoupling Switch 1 1	1 ชิ้น
	Load Switch SP4 1 1	1 ชิ้น
	Load Switch 1 1	1 ชิ้น
	Dropout Fuse 1 1	1 ชิ้น
	หม้อแปลง 100V 1 1	1 ชิ้น
	Capacitor 1 1	1 ชิ้น
	Resistor 1 1	1 ชิ้น

ผู้ยื่นขอ: นางสาวศุภมาส ปิ่นมณี	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Erath PEA Generate TitleBox จ.น่าน 47-4-BKCSR.0228.03.1.01.1	ใช้แทนเลข: _____
ผู้สำรวจ: นางสาวศุภมาส ปิ่นมณี		ถูกพบเห็นโดย: _____
วิศวกร: นางสาวศุภมาส ปิ่นมณี		พื้นที่บริเวณที่: 21.50x30M.2267
ผู้ดำเนินการ: 		เก็บโดยวันที่: _____
ผู้ดำเนินการของเขต: _____		ปี: 2561
ผู้ตรวจสอบและรับใช้: _____	C-67-4-BKCSR.0228.03.1.01.1	ราคา: 1.2.000
ขอปฏิทิน: _____	ผู้ดำเนินการ: _____	เลขที่: 6033-015/070228
		หน้า: 1 จากจำนวน 1 หน้า

