

บันทึก


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ. ถึง ผจก.จบ.
 เลขที่ วันที่ ๒๖ ก.ย. ๕๙
 เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ลสจ. - นางปรียานุช ประจักษ์กิจ (บ้านพัก)
 อ้างถึง บันทึกที่ ก.๒ ลสจ.(บต) ๘๒๕/๒๕๕๙ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๙
 เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
 (แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)นางปรียานุช ประจักษ์กิจ บ้านเลขที่ ๑๐ ม.๔ ต.หนองซิม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลงบริเวณ
 ที่พักอาศัย ๕๘/๓ ม.๒ ต.หนองซิม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็น ผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบ
 แรงสูงภายใน , หม้อแปลงเอง มี นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เลขทะเบียน สฟก.๑๐๗๓ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ ของสถานีจ่ายไฟขลุ้ง ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๓๕ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ**๑.แผนกแรงสูงภายนอก**

๑.๑ (กฟภ.ลงทุน๕๐%) ปีกเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๓๙ ต้น , ปีกเสาดอม่อ ขนาด ๐.๓๐X๐.๓๐X๔.๕ ม. จำนวน ๔๐ ต้น ,
 พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. ๓ เฟส ระยะ ๑,๓๑๐ ม. , ติดตั้งกายยัดโยง จำนวน ๑๓ จุด , ติดตั้งล่อฟ้า ระบบ ๓ เฟ
 จำนวน ๒ ชุด

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟภ.ดำเนินการ ประกอบชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์
 ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคานาซีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิโลวาร์

๓.แผนกแรงต่ำภายนอก

๓.๑ รื้อถอนเสา คอร. ๘ ม. จำนวน ๒ ต้น(ชำรุด) คืนคลัง

๓.๒ ย้ายสายแรงต่ำเดิม ระบบ ๑ เฟส มาพาด บนเสาแรงสูงที่ปักใหม่ ระยะทาง ๑๐๐ ม.

๔.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๗๓๑,๒๖๒.๑๓	บาท	๓.๒) แผนกแรงสูงภายใน	๑๘,๘๗๐.๗๘	บาท
๓.๓)แผนกเงินสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท	๓.๔) แผนกแรงต่ำภายนอก	๑๐,๙๙๑.๒๔	บาท
๓.๕)ค่าฮอทไลน์	๑๐,๕๒๙.๒๕	บาท			
รวมค่าขยายเขต	๗๘๑,๖๕๓.๔๐	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
-----------------------------	----------	-----	--------------------------	----------	-----

๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าธรรมเนียม ๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท

๕.) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท


ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง ,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายพนักงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/๕๐๕๓/๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.ลสง.,ทผ.บค.,ทผ.กส.,ทผ.คส.


อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายธนภัทร สิริภักคันธ์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.จบ.

๒๖ ก.ย. ๕๙



(นายรัชชัย บุญเรือง)

ทผ.บค.

๒๖ ก.ย. ๕๙

