



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.ลสง. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลสง.
เลขที่ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ลสง. บริษัท ปรานีดี พรีต จำกัด
เรียน ผจก.กฟส.อ.ลสง.
ด้วย ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้รับแจ้งจาก บริษัท ปรานีดี พรีต จำกัด แจ้งความประสงค์ขอ
เพิ่มขนาดหม้อแปลง ระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

ผบต.กฟส.อ.ลสง. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ บริษัท ปรานีดี พรีต จำกัด บ้านเลขที่ ๘๔/๒ ม.๗ ต.พลั่ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แจ้งความ
ประสงค์ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลง จากของเดิมขนาด ๑๐๐ เควีเอ เป็น ๑๖๐ เควีเอ โดยขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์
ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงเอง โดยมี นายวรภัทร ภูวรรณ ภพก.
๕๒๕๑๓ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี วงจรที่ ๓ จากสถานีจ่ายไฟสูง
ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๗ กม.

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายในติดตั้งอุปกรณ์ชุด TR - ๒๐๒ จำนวน ๓ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการสับเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๑๖ / ๒๓๐ โวลท์
จากเดิม ๑๐๐ เควีเอ เป็นขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ แผนกมิเตอร์รื้อถอน CT แรงต่ำขนาด ๑๕๐/๕ จำนวน ๓ ชุด และติดตั้ง ขนาด ๒๕๐/๕ แทน
ของเดิม จำนวน ๓ ชุด

๓) เงินสมทบ

๓.๑ เงินสมทบ	เป็นเงิน	๖,๐๐๐	บาท
๓.๒ แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	เป็นเงิน	-	บาท
๓.๓ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
๓.๔ แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๒๓,๔๔๘.๑๐	บาท
๓.๕ ค่าบริการเชื่อมสายแรงสูง	เป็นเงิน	๕๒,๔๗๑.๔๐	บาท
๓.๖ ค่า.....	เป็นเงิน	-	บาท
รวมค่าขยายเขต	เป็นเงิน	๘๑,๙๑๙.๕๐	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑ ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	-	บาท
๔.๒ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	๒,๐๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๒๔,๐๐๐	บาท
----------------------	----------	--------	-----

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๗,๙๑๙.๕๐ บาท(หนึ่งแสนเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบลบาท) ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% มีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าขยายเขต ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผัง พร้อมประมาณการบันทึกขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

(.....๑.....)
(นายสุริวงศ์ ปิงกวน)
ตำแหน่ง.....
.....
.....๘ สค ๒๕๖๗.....

ที่ ก.๒ กฟส.อ.ลสง.(บต.)/ ๒๒๘/๒๕๖๗

ทผ.บต. , ทผ.กป. , ทผ.บง

อนุมัติดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(.....๑.....)
(นายพิเชษฐ สุวรรณเขตต์)
ตำแหน่ง.....
.....
.....๘ สค ๒๕๖๗.....