



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.ชลช. ถึง ผจก.ชลช.
เลขที่ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ชล. - นายสรรพาวุธ กลมเกลี้ยง สิบน้ำคลองปึก ม.๗ ต.วังสรรพรส อ.ชลช. จ.จันทบุรี
อ้างอิง คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๓๙๗๗๓๔ ลว. ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๘
เรียน ผจก.ชลช.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อขอใช้กระแสไฟฟ้ากับ สิบน้ำคลองปึก ม.๗ ต.วังสรรพรส อ.ชลช. จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง นั้น (แผนก / กฟพ.). ผบต.ชลช. / กฟส.ชลช. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

- ผู้ใช้ไฟ นายสรรพาวุธ กลมเกลี้ยง อยู่บ้านเลขที่ ๓/๑ ม.๗ ต.วังสรรพรส อ.ชลช. จ.จันทบุรี
- สถานที่ขอใช้ไฟ สิบน้ำคลองปึก ม.๗ ต.วังสรรพรส อ.ชลช. จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง โหลดประมาณ ๖๓ กว.
- ขอติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน ๓ เฟส ๒๒ เควี ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร และติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง เอง โดยให้ กฟภ. เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างให้ทั้งหมด
- สถานที่ขอใช้ไฟฟ้า รับไฟจากสถานีจ่ายไฟชลช. วงจรที่ ๖ ห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๖ กม.
- สภาพภูมิประเทศสะดวก สมควรคิดค่าแรงกรณี ๑

๒) วิธีการดำเนินการ ตามรายละเอียดแผนผังที่ RD๑๔-๐๑๕/๕๘๐๐๒๓

- แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐% ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น แซมไลน์เพื่อติดตั้งสายไลน์แยก
- แผนกแรงสูงภายใน ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พาดสาย ๕๐SAC จำนวน ๓ เส้น พร้อมสาย OHGW ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร
- แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒-๐.๔/๐.๒๓ เควี. ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. แบบแขวน จำนวน ๑ เครื่อง
- แผนกคาปาซิเตอร์ภายใน ผู้ขอใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ ขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ กิโลวาร
- แผนกมิเตอร์ กฟภ. ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีที.แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐/๓๘๐ โวลท์ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๑. แผนกแรงสูงภายนอก(กฟภ.๕๐%)	๘,๑๔๙.๑๖	บาท	๒. แผนกแรงสูงภายนอก(ผชพ.๕๐%)	๘,๑๔๙.๑๗	บาท
๓. แผนกแรงสูงภายใน	๕๐,๒๐๑.๘๕	บาท	๔. เงินสมทบ (๑๐๐ x ๑๐๐)	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. แผนกหม้อแปลงภายใน	๒๖๒,๓๒๗.๙๒	บาท	รวมค่าขยายเขตฯ ผู้ใช้ไฟ	๓๓๐,๖๗๘.๙๔	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ มิเตอร์ประกอบ ซีที.แรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด

๑. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท	๒. ค่าตรวจสอบการติดตั้งฯ	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๓. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	บาท	รวมค่าธรรมเนียม	๑๐,๕๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ราคาค่าประกันมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ

คำร้อง,แผนผัง ,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ ชล.(บต.) ๒๕๕๘

ผบ.บต. , ผบ.บง.ชลช.

(นายสุวรรณ์ ธีญวัชร)

ตำแหน่ง

ผบ.บต.ชลช.

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ตำแหน่ง

(นายสุวัชร เทวะประมาภรณ์)

ผจก.กฟส.ชล.

17 ก.พ. 2558