



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.ชลุง ถึง ผจก.กฟส.ชลุง
เลขที่ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ชลุง - บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์เซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด Site ID CTB๘๕๓๔A
ม.๔ ต.เกวียนหัก อ.ชลุง จ.จันทบุรี
อ้างถึง คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๔๒๗๗ ลา. ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรียน ผจก.ชลุง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และ เพื่อขอใช้ไฟฟ้า กับ เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ Site ID CTB๘๕๓๔A ม.๔ ต.เกวียนหัก อ.ชลุง จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง นั้น
(แผนก / กฟฟ.). ผบต.ชลุง / กฟส.ชลุง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

(๑) รายละเอียด

๑.๑ ผู้ใช้ไฟ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์เซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ อาคารทรูทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

๑.๒ สถานที่ใช้ไฟเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ Site ID CTB๘๕๓๔A ม.๔ ต.เกวียนหัก อ.ชลุง จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงดันไฟฟ้า ๓ เฟส ๕ สาย พาดด้วยสาย ๕๐A,AW รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ kVA
รับโหลดประมาณ ๓๒ เครื่อง. (๖๔%) ผู้ขอใช้ไฟประสงค์ใช้กับ เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ แห่ง โหลดประมาณ ๑ kW

๑.๔ ผู้ขอใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเองทั้งหมด

๑.๕ สภาพภูมิประเทศส่วนตัว สมควรคิดค่าแรง กรณี ๒

(๒) วิธีการดำเนินการ ตามรายละเอียดแผนผังเลขที่ RD๑๔-๐๑๕/๕๘๐๐๗๒

๒.๑ ปักเสา คstor. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ พาดสาย ๕๐AW บนเสา จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๘๐ เมตร

๒.๓ ติดตั้งอุปกรณ์ยึดโยงแรงดัน จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

| | | | | |
|--|-----------|--|-----------|-----|
| ๓.๑ แผนกแรงสูงภายนอก | - | บาท(๕๐%) ๓.๒ แผนกแรงสูงภายใน | - | บาท |
| ๓.๓ แผนกรีดคอนแรงด้านภายนอก | - | บาท ๓.๔ แผนกแรงด้านภายนอก | ๒๓,๑๐๒.๙๙ | บาท |
| ๓.๕ ผิงสมบท | - | บาท | - | บาท |
| งบผู้ใช้ไฟรวมเป็นเงิน | ๒๓,๑๐๒.๙๙ | บาท กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน | - | บาท |
| รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น | ๒๓,๑๐๒.๙๙ | บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) | | |
| ราคากลางก่อสร้างที่ยืนยัน ๓ เดือน นับจากวันที่แจ้งค่าใช้จ่าย และยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% | | | | |
| จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง, แผนผัง, ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว | | | | |

ที่ ก.๒ ชล.(บต.) ๙๖๒ /๒๕๕๘

ผพ.บต., ผพ.บง.ชลุง

อนุมัติ ดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุรัตน์ รัณณวัชร์)

ตำแหน่ง

ผพ.บต.ชลุง

๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

(นายไพรช เท wahpramarn)

ตำแหน่ง

ผจก.กฟส.ชลุง

๘ มี.ย. 2558