



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.ชลบุรี

ถึง ผจก.ชลบุรี

เลขที่

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ชลบุรี - นายสุบิน ทาอัน สว.ม.๘ ต.ช้าง อ.ชลบุรี จ.จันทบุรี

อ้างถึง คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๖๗๗๔๒๘ สว. ๖ ก.ย. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.ชลบุรี.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อขอใช้กระแสไฟฟ้ากับ สว.ผลไม้ ม.๘ ต.ช้าง อ.ชลบุรี จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง นั้น

(แผนก / กฟพ.). ผบต.ชลบุรี / กฟส.อ.ชลบุรี ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑. รายละเอียด

๑.๑ ผู้ใช้ไฟ นายสุบิน ทาอัน อยู่บ้านเลขที่ ๘๘/๔ ม.๑๓ ต.โปรงน้ำร้อน อ.โปรงน้ำร้อน จ.จันทบุรี
๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟ สว.ผลไม้ ม.๘ ต.ช้าง อ.ชลบุรี จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง โหลดประมาณ ๓๐ กว.
๑.๓ ขอดัดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน ๓ เฟส ๒๒ เควี ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร และติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒-๐.๔/๐.๒๓ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง โดยให้ กฟภ. เป็นผู้จัดหาหม้อแปลง, อุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้างให้ทั้งหมด

๑.๔ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้า รับไฟจากสถานีจ่ายไฟชลบุรี วงจรที่ ๑ ห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๘ กม.

๑.๕ สภาพภูมิประเทศสะดวก สมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ ตามรายละเอียดแผนผังที่ RD๑๔-๐๑๕/๖๐๐๑๕๕

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น, พาดสาย ๕๐ SAC จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒-๐.๔/๐.๒๓ เควี. ขนาด ๕๐ เควีเอ. แบบแขวน บนเสาเดียว จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันครบชุด

๒.๔ แผนกคาปาซิเตอร์ภายใน ผู้ขอใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ ขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลวาร์

๒.๕ แผนกมิเตอร์ กฟภ. ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐/๓๘๐ โวลท์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓. เงินลงทุน

๓.๑ กฟภ. ลงทุน

๓.๑.๑ แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐%	เป็นเงิน	๐.๐๐	บาท
๓.๑.๒ แผนกก้อนแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๐.๐๐	บาท
รวมค่าใช้จ่าย กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน		๐.๐๐	บาท

๓.๒ ผู้ใช้ไฟลงทุน

๓.๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๑๖,๖๘๙.๗๑	บาท
------------------------	----------	-----------	-----

๓.๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๔๒,๑๒๐.๐๕	บาท
๓.๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๑๐๘,๘๐๖.๖๒	บาท
๓.๒.๔ เงินสทบการก่อสร้าง (๕๐ KVA x ๑๐๐)	เป็นเงิน	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๒.๕ ค่าพนักงานฮอทไลน์	เป็นเงิน	๐.๐๐	บาท
รวมค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟเป็นเงิน		๑๙๖,๖๒๖.๖๗	บาท

๔. ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑ ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๔,๕๐๐.๐๐	บาท
๔.๒ ค่าตรวจสอบการการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๑,๒๐๐.๐๐	บาท
๔.๓ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน		๕,๗๐๐.๐๐	บาท

๕. ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

- เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควี.เอ. ละ ๔๐๐ บาท	เป็นเงิน	๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
---	----------	-----------	-----

ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง ,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุวรรณ์ ธัญวัชร)

ตำแหน่ง

ทผ.บต.ชลฺง

ที่ ก.๒ ขล.(บต.) ๑๙๖๔ /๒๕๖๐

ทผ.บต. , ทผ.บง.ชลฺง

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุวรรณ์ ธัญวัชร)
ทผ.บต.รักษาการแทน ผจก.กฟส.ชลฺง

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๐