



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ถึง กฟส.อ.เกาะช้าง

เลขที่

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟ กฟส.อ.เกาะช้าง - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
๓๐/๒๐ ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

อ้างถึง คำร้องขอขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๓๗๒๒๑ ลว. ๓ ก.ค. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟ กฟส.อ.เกาะช้าง-บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ๓๐/๒๐ ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด นั้น

ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

๑. รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟชื่อ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๓ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มอบอำนาจให้ นายพิสิฐ พรัดมะลิ ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ และมอบอำนาจช่วงให้กับ น.ส.เหมือนฝัน ทองเกิด ตามหนังสือมอบอำนาจช่วง ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อใช้งานมินิมาร์ท เซเวนอีเลเว่น บ้านมาบคังควา บ้านเลขที่ ๓๐/๒๐ ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี.วงจรที่ ๖ ของสถานีไฟฟ้าแหลมมอญ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๒๕.๑ ก.ม.

๒. โหลด เป็น - ราย ไฟกำลัง - ราย รวมประมาณ - กว.รายละเอียดไฟกำลัง -

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงเข้า ระบบ - เฟส - เควี. ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่แท้ป - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี.ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง โดย

* PEA. ดำเนินการจัดหาและติดตั้ง

๕. ผู้ขอใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีการดำเนินการ

๑. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน(ภายในบริเวณของผู้ใช้ไฟ)

๑.๑. แผนกแรงสูงภายใน

- () ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ ม.จำนวน - ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา
- () ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งคอนคอร ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม. (ต้นบักอาร์ม) จำนวน - ท่อน พร้อมอุปกรณ์

ประกอบ

- () ติดตั้งอุปกรณ์ต่อบักอาร์มแรงสูงเดิม จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- () พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง - ม.

๑.๒. แผนกหม้อแปลงภายใน

- () รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ส่งคืนผู้ใช้

ไฟ)

- (/) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อม

อุปกรณ์ประกอบ)

PEA

- (/) ผู้ใช้ไฟ ดำเนินการจัดหาหม้อแปลงและ PEA. ดำเนินการติดตั้ง

๑.๓. แผนกแรงต่ำภายใน

- () ปักเสา คอร.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
- () ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘”) จำนวน - ชุด พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ
- () ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งสายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด

๑.๔. แผนกคาปาซิเตอร์

- () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ขนาด - กิโลวาร์ จำนวน - เครื่อง

ตามลำดับ

๑.๕. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- () พาดด้วยสายขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทางประมาณ - ม.
- () ติดตั้งที่จับลูกกรอกพร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งชุดโคมไฟถนนหลอดโซเดียม ขนาด ๑ x ๗๐ วัตต์ จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งชุดควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง จำนวน - ชุด

รวมเงิน ๒๖๘,๑๒๓.๙๙ บาท

๒. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

๒.๑. แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟจ่ายสมทบ ๕๐ %)

- (/) ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ ม.จำนวน ๑ ต้น พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาและเทโคนเสา
- () ปีกเสา ตอม่อ คอร.ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ ม.จำนวน - ต้น
- () ติดตั้งคอนเหล็กเคเบิลอากาศทางโค้ง จำนวน - ชุด(จากการรื้อถอน)
- (/) ติดตั้งคอนคอร.๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.(ต้นบักอาร์มท้าวแขน) จำนวน ๒ ท่อน พร้อม

อุปกรณ์ประกอบ

- (/) พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ประมาณ ๒๕

ม.

- () รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น (ส่งคืนคลัง)
- () รื้อถอนคอนเหล็กเคเบิลอากาศทางโค้ง จำนวน ๑ ชุด(นำกลับไปใช้งาน)

๒.๒. แรงสูงภายนอก (กฟภ.ออกค่าใช้จ่าย ๑๐๐%)

- () ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒ ม.จำนวน - ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา(จากรื้อถอน)
- () ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งคอนคอร.๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.(ต้นบักอาร์ม) จำนวน - ท่อน พร้อมอุปกรณ์

ประกอบ

- () พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.

๒.๓. แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย ๑๐๐%)

- () รื้อถอนเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ ม. จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา (ส่งคืนคลัง)
- () รื้อถอน เหล็กคอนเคเบิลทางโค้ง ๑ ชุด (นำกลับไปใช้งาน)
- () ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๑ ต้น
- () ติดตั้งเคเบิลสเปเซอร์ชนิดโพลีเอทิลีน จำนวน ๑ ชุด

๒.๔. รื้อถอนแรงต่ำ

- () เสา ขนาด ๙ ม. จำนวน ๑ ต้น (ส่งคืนคลัง)
- () แร็ค ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘") จำนวน ๒ ชุด พร้อมลูกรอกแรงต่ำ (นำกลับไปใช้งาน)
- (/) สายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ตร.มม. และหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔

เส้น ระยะทาง ๒๐ ม.(นำกลับไปใช้งาน)

- () มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์ ขนาด ๕(๑๕) , ๑๕(๔๕) แอมป์ จำนวน ๒ เครื่อง

ตามลำดับ (นำกลับไปใช้งาน)

๒.๕. แรงต่ำภายนอก

- () ปีกเสา คอร. ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
- () ติดตั้งแร็ค ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- (/) ติดตั้งแร็ค ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด
- () ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- (/) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มเปลือย ขนาด ๕๐ ตร.มม. และหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม.

จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๐ ม.(จากรื้อถอน)

รวมเงิน ๓๒,๐๑๑.๖๐ บาท

๓. ค่าธรรมเนียม

๓.๑. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(แรงสูง)	เป็นเงิน	-	บาท
๓.๒. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๓. ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
	รวมเงิน	๑๐,๕๐๐.๐๐	บาท

๔. สรุปค่าใช้จ่าย

๔.๑. ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า (คิดตามที่ขนาดหม้อแปลง)

๑๐๐ เควีเอ.๗๕ ๑๐๐.๐๐ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๒. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายนอก ๓๒,๐๑๑.๖๐ บาท

๔.๓. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน หัก ค่าสำรวจ ออกแบบงานขยายเขต ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่

ลว. ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือเงินในส่วนที่ผู้ใช้ไฟต้องชำระ (- ๕,๐๐๐.๐๐) เป็นเงิน ๒๖๘,๑๒๓.๙๙ บ.

๔.๔. ค่าธรรมเนียมมิเตอร์ เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท

๔.๕. ค่าบริการHotline เป็นเงิน ๒๑,๑๕๐.๕๐ บาท

๔.๖. ค่าติดตั้ง Brid guard และ Snake guard เป็นเงิน ๑,๘๕๐.๐๐ บาท

รวมเงิน ๓๔๓,๖๓๖.๐๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๒๔,๐๕๔.๕๓ บาท

รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้อไฟ

๓๖๗,๖๙๐.๖๒ บาท

กำหนดยื่นราคาภายในระยะเวลา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ขอใช้ไฟ เป็นของผู้ขอใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟผ.

สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง ๑๐๐ เควีเอ.๗๕ ๔๐๐.๐๐ บาท

จำนวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท จะแจ้งเรียกเก็บต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง ขอย้ายเขต แผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายปิติ มีสังข์)

ผ.บ.ต. กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บต.)/ ๙๗๐ /๒๕๕๘

อนุมัติ

(นายนำพล ผันผ่อง)

ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๘