



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ถึง กฟส.อ.เกาะช้าง

เลขที่

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟ กฟส.อ.เกาะช้าง-นายบุญช่วย กุลศรีวรทัย

๔๔/๒ ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

อ้างถึง คำร้องขอขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๗๐๖๓๙ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟ กฟส.อ.เกาะช้าง-นายบุญช่วย กุลศรีวรทัย ๔๔/๒ ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด นั้น

ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้-

๑. รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟชื่อ นายบุญช่วย กุลศรีวรทัย อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๐/๑ ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการรีสอร์ท บ้านไก่แบ้ เลขที่ ๔๔/๒ ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๖ ของสถานีไฟฟ้าแหลมงอบ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๒๖.๙ ก.ม.

๒. โหลด เป็น - ราย ไฟกำลัง - ราย รวมประมาณ - กว.รายละเอียดไฟกำลัง -

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงเข้า ระบบ - เฟส - เควี. ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่แท๊ป - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง โดยผู้ใช้ไฟเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและ กฟภ. ดำเนินการติดตั้ง

๕. ผู้ขอใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีการดำเนินการ

๑. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน(ภายในบริเวณของผู้ใช้ไฟ)

๑.๑. แผนกแรงสูงภายใน

- (/) ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒.๒๐ ม.จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสาและเทปูนรอบเสา
- () ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งคอนคอร ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม. (ต้นบักอาร์มท้าวแขน) จำนวน - ท่อน พร้อม

อุปกรณ์ประกอบ

- (/) ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไลน์แรงสูงเดิม จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- () ติดตั้งอุปกรณ์ต่อบักอาร์มแรงสูงเดิม จำนวน - ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- (/) พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๕ ม.

๑.๒. แผนกหม้อแปลงภายใน

- () รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ส่งคืนผู้ใช้

ไฟ)

- (/) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อม

อุปกรณ์ประกอบ)

- (/) ผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหาและ กฟภ. ดำเนินการติดตั้ง

๑.๓. แผนกแรงต่ำภายใน

- () ปีกเสา คอร.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
- () ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘”) จำนวน - ชุด พร้อมลูกรอกแรงต่ำ
- () ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งสายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด

๑.๔. แผนกคาปาซิเตอร์

- () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ขนาด - กิโลวาร์ จำนวน - เครื่อง

ตามลำดับ

๑.๕. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- () พาดด้วยสายขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทางประมาณ - ม.
- () ติดตั้งที่จับลูกรอกพร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งชุดโคมไฟถนนหลอดโซเดียม ขนาด ๑ x ๗๐ วัตต์ จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งชุดควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง จำนวน - ชุด

รวมเงิน ๑๓๑,๒๓๑.๕๔ บาท

๒. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

๒.๑. แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟจ่ายสมทบ ๕๐ %)

- () ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ ม.จำนวน - ต้น พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาและเทโคนเสา
- () ปีกเสา ตอม่อ คอร.ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ ม.จำนวน - ต้น
- () ติดตั้งคอนเหล็กเคเบิลอากาศทางโค้ง จำนวน - ชุด(จากการรื้อถอน)
- () ติดตั้งคอนคอร.๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.(ท้าวแขนต้นบักอาร์ม) จำนวน - ท่อน พร้อม

อุปกรณ์ประกอบ

- () พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ประมาณ - ม.
- () รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน - ต้น (ส่งคืนคลัง)
- () รื้อถอนคอนเหล็กเคเบิลอากาศทางโค้ง จำนวน - ชุด(นำกลับไปใช้งาน)

๒.๒. แรงสูงภายนอก (กฟภ.ออกค่าใช้จ่าย ๑๐๐%)

- () ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒.๒๐ ม.จำนวน - ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา
- () ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งคอนคอร.๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.(ต้นบักอาร์ม) จำนวน - ท่อน พร้อมอุปกรณ์

ประกอบ

- () พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.

๒.๓. แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย ๑๐๐%)

- () รื้อถอนเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ ม. จำนวน - ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา (ส่งคืนคลัง)
- () รื้อถอน เหล็กคอนเคเบิลทางโค้ง - ชุด (นำกลับไปใช้งาน)
- () ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ ม. จำนวน - ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสาและเทปูนรอบเสา
- () ติดตั้งเคเบิลสเปเซอร์ชนิดโพลีเอทิลีน จำนวน - ชุด

๒.๔. รื้อถอนแรงต่ำ

- () เสา ขนาด ๙ ม. จำนวน - ต้น (ส่งคืนคลัง)
- () แร็ค ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘") จำนวน - ชุด พร้อมลูกรอกแรงต่ำ (นำกลับไปใช้งาน)
- () สายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ตร.มม. และหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔

เส้น ระยะทาง - ม. (นำกลับไปใช้งาน)

- () มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์ ขนาด ๕(๑๕) , ๑๕(๔๕) แอมป์ จำนวน - เครื่องตามลำดับ (นำกลับไปใช้งาน)

๒.๕. แรงต่ำภายนอก

- () ปีกเสา คอร. ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
- () ติดตั้งแร็ค ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งแร็ค ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- () ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- () พาดสายอลูมิเนียมหุ้มเปลือย ขนาด ๕๐ ตร.มม. และหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม.

จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง - ม.(จากรื้อถอน)

รวมเงิน _____ - บาท

๓. ค่าธรรมเนียม

๓.๑. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(แรงสูง)	เป็นเงิน	-	บาท
๓.๒. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๓. ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๑,๘๐๐.๐๐	บาท
	รวมเงิน	๔,๘๐๐.๐๐	บาท

๔. สรุปค่าใช้จ่าย

๔.๑. ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า (คิดตามที่ขนาดหม้อแปลง)

๑๐๐ เควี.เอ. ๑๐๐.๐๐ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๒. ค่าก่อสร้างขยายเขตรบบไฟฟ้าภายนอก - บาท

๔.๓. ค่าก่อสร้างขยายเขตรบบไฟฟ้าภายใน หัก ค่าสำรวจ ออกแบบงานขยายเขต ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่

- ลว. - ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือเงินในส่วนที่ผู้ใช้ไฟต้องชำระ (- ๕,๐๐๐.๐๐) เป็นเงิน ๑๓๑,๒๓๑.๕๔ บ.

๔.๔. ค่าธรรมเนียมมิเตอร์(เพิ่มขนาด) เป็นเงิน ๔,๘๐๐.๐๐ บาท

๔.๕. ค่าบริการขอท่อไลน์ เป็นเงิน ๒๑,๕๙๔.๕๐ บาท

๔.๖. ค่าตรวจสอบหม้อแปลง เป็นเงิน - บาท

รวมเงิน ๑๖๗,๖๒๖.๐๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๑๑,๗๓๓.๘๒ บาท

รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ


๑๗๙,๓๕๙.๘๖ บาท

กำหนดยื่นราคาภายในระยะเวลา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ขอใช้ไฟ เป็นของผู้ขอใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง ๑๐๐ เควี.เอ. ๔๐๐.๐๐ บาท

จำนวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท จะแจ้งเรียกเก็บต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง ขอยขยายเขต แผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว



(นายปิติ มีสังข์)

หม.บต. กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บต.)/ ๑๕๕๕ /๒๕๕๘

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อะไ)

ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

- ๗ ต.ค. ๒๕๕๘