



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบต.กฟส.อ.กาฬฯ	ถึง	กฟส.อ.กาฬฯ
เลขที่	.	วันที่	๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.กาฬฯ-นายประดับ บุญประสิทธิ์ บ้านโรงถ่าน ม.๒ ต.กาฬฯ ได้ อ.กาฬฯ จ.ตราด		
อ้างถึง	คำร้องขอขยายเขต ที่ ๑๒๐๐๐๐๕๔๕๕๕๘ ลา. ๒๗ ม.ย. ๕๙		

เรียน ผจก.กฟส.อ.กาฬฯ

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.กาฬฯ ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑. รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.กาฬฯ ได้รับแจ้งจาก นายประดับ บุญประสิทธิ์
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านโรงถ่าน
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สหគก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๗๖๐ เมตร ระยะทางขยายเขตประมาณ ๑๕ เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๗๗๕ เมตร

#### ๒. วิธีการดำเนินการ

##### แผนกแรงตัวภายนอก

- ปักเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ตัน
- ปักเสาตอม่อ คอร.ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน - ตัน
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒๙๖๐๐ มม.(๒๙๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒๙๖๐๐ มม.(๒๙๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำในขาคาน จำนวน - ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.ม. จำนวน ๒ เส้น (บนเสา) ระยะทาง ๑๕ ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๔๐ ตร.ม. จำนวน ๒ เส้น (ในขาคาน) ระยะทาง - ม.
- ประกอบสายยึดโดย จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทรัลลิงดิน จำนวน - ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตซ์พร้อมพิวส์ จำนวน - ชุด

#### ๓. เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

##### แผนกแรงตัวภายนอก

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

(หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบสามสตางค์) กำหนดยืนราคา ๓ เดือน

เป็นเงิน	๑๓,๖๒๑.๘๐	บาท
----------	-----------	-----

รวมเป็นเงิน	๑๓,๖๒๑.๘๐	บาท
-------------	-----------	-----

เป็นเงิน	๙๕๓.๕๓	บาท
----------	--------	-----

	๑๕,๕๗๕.๓๓	บาท
--	-----------	-----

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง, ประมาณการและค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายปิติ มีสังษ์)

ทผ.บต. กฟส.อ.แกะซ้าง

ที่ ก.๒ กช.(บต.)/ ๑๗๙/ ๑๕๕๙

อนุมัติ

(นายมานิตย์ อัชโข)

ผจก. กฟส.อ.แกะซ้าง  
๔๗ มี.ย. ๒๕๖๗