



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

21 20/1/54

911064966

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๓๘๕๔๕๖ ลว. ๖ มกราคม ๒๕๕๘

91000A01717

1000336375

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก [REDACTED] ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ [REDACTED] ๖๐/๑๑ ม.๑๑ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ใช้ในการ ท้ายอาศัย ตั้งอยู่ที่ ม.๑๑ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๒	ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- รื้อถอนสามาร่งต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๕๐ เมตร
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๓๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด
- เเทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
 ระบบจำหน่ายภายนอก
 ๑. แผนกแรงต่ำ
 ๒. รีดออนแรงต่ำ
 ๓. หม้อแปลงภายนอก

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๖๖,๔๘๒.๓๓	บาท
-	บาท
-	บาท
๖๖,๔๘๒.๓๓	บาท
๔,๖๕๓.๗๖	บาท
๗๑,๑๓๖.๐๙	บาท


ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๑,๑๓๖.๐๙ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทเก้าสตางค์)
 กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
 ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
 มาด้วยแล้ว


 (นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
 (ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๐ มี.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) /๐๒๓/๒๕๕๘
 อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


 (นายประทีป อนุกุล)
 ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๐ มี.ค. ๒๕๕๘