



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๙๐๐๐๐๔๔๕๖๘ ลง. ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก [REDACTED]  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น  
ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSรุปได้ดังนี้.-

แจ้งความ

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ [REDACTED] ๑๒๓ ม.๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ม.๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาช่า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	- เฟส ขนาด	- เครื่อง PEA	- ติดตั้งที่			
วัดໂໂລດໄด้	เฟส เอ.	แอมป์	เฟส บี.	แอมป์	เฟส ซี.	แอมป์
ໂລກที่ได้หม้อแปลงวัดໄด้	[REDACTED]	ໂລท์	ໂລท์ປලายสาย	[REDACTED]	ໂລท์	[REDACTED]

๔. ตัวภายนอกที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับค่าแรงงานที่ได้รับคิดค่าแรงงานที่ ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงงานดำเนินการ

- บักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๒	ต้น
- พาดสาย	แรงต้าน	ขนาด	๕๐	ตร.ม.m	จำนวน	๒
- ร้อย捆สาย		ขนาด	๕๐	ตร.ม.m	จำนวน	๔
- พาดสาย	แรงต้าน	ขนาด	๙๕	ตร.ม.m	จำนวน	๔
- พาดสาย	เมนชายค่า	ขนาด	๕๐	ตร.ม.m	จำนวน	๔
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต้าน				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่องดิน				จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งก้ายึดโถง ขนาด ๕๐ ตร.ม.m.				จำนวน	๑	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๑	ชุด