



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

A1 15/1/56

911063912

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นายเณช โสธรพรสวรรค์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๓๘๔๙๘๕ ลว. ๕ มกราคม ๒๕๕๘

9100063912

1000335201

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายเณช โสธรพรสวรรค์
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นายเณช โสธรพรสวรรค์ ๒๘/๑๒ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ สาย ๑๓ ม.๓ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ที่หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น				
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๑๕	เมตร	
- รื้อถอนเสาแรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร	
- พาดสาย เมนชวยคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๓๕	เมตร	
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๐	ชุด				
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด				
- ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด				
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด				

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๒. ร้อยกรองแรงต่ำ

๓. หม้อแปลงภายนอก

๓๐,๒๖๕.๙๓ บาท

- บาท

- บาท

๓๐,๒๖๕.๙๓ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๑๑๘.๖๒ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๒,๓๘๔.๕๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๒,๓๘๔.๕๕ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบห้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๑๕ มี.ค. ๒๕๕๕

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๐๐๗/๒๕๕๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๕ มี.ค. ๒๕๕๕