



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

911063920

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นางณัฐกานดา แก้วทน

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๐๓๘๔๔๕๑

ลว.

๕

มกราคม

๒๕๕๘

91000 AA7A30

1000335235

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางณัฐกานดา แก้วทน
ประสงค์ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางณัฐกานดา แก้วทน ๒๐๐ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๓ ต.ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา

อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.

3. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๕๐ เควีเอ PEA ๔๘-๕๖๑๗ ติดตั้งที่

วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๑๕๐ แอมป์ เฟส บี. ๑๗๐ แอมป์ เฟส ซี. ๑๖๐ แอมป์

โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๓	ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๘๕ เมตร
- ร้อยถอนสายแรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๕๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๑	ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๙๑,๘๙๕.๖๖ บาท

๒. รื้อถอนแรงต่ำ

๓๓๘.๐๐ บาท

๓. หม้อแปลงภายนอก

- บาท

๙๒,๒๓๓.๖๖ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๖,๔๕๖.๓๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๙๘,๖๙๐.๐๒ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๙๘,๖๙๐.๐๒ บาท (เก้าหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทสองสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงานมาด้วยแล้ว




(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นพ.)

๑๔ มี.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.บ.อ.นพ.(บต.) ๐๐๔/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นพ.

๑๔ มี.ค. ๒๕๕๘