



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

ไม่บันทึกประวัติ

PA 15/1/99

911063854

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นายทองศักดิ์ เทศมงคล

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๐๓๘๔๔๓๗

ลว.

๕

มกราคม

๒๕๕๘

91000 AA 7429

1000 335218

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายทองศักดิ์ เทศมงคล
ประสงค์ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายทองศักดิ์ เทศมงคล ๑๒๕/๕ ม.๘ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ทิพย์อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๓ เหนือ ม.๔ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๔๕ แอมป์ เฟส บี. ๘๐ แอมป์ เฟส ซี. ๘๕ แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๔.๐๐ เมตร	จำนวน	๑๐ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๓๒๕ เมตร
- รื้อถอนเสาแรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๔๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๐ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๒ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๙๑,๘๓๗.๒๒ บาท

๒. ร้อยกรองแรงต่ำ

- บาท

๓. หม้อแปลงภายนอก

- บาท

๙๑,๘๓๗.๒๒ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๖,๔๒๘.๖๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๙๘,๒๖๕.๘๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๙๘,๒๖๕.๘๓ บาท (เก้าหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบห้าบาทแปดสิบสามสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.)

๑๔ มี.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บค.) ๐๑๕/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๔ มี.ค. ๒๕๕๘