



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๓๘๙๓๑๖ ลว.

๑๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

แจ้งความ

ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๘๓ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
ใช้ในการ กิจการร้านค้า ตั้งอยู่ที่ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหนดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐%

- | | | |
|---------------|-----------------|---------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน ๒ ต้น |
| - พาดสาย SAC | ขนาด ๕๐ | จำนวน ๔๐ เมตร |

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นทางแยก จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้ง Snake guard จำนวน ๑ ชุด

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐V ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๔. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟผ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

- | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------|
| ๑. แรงสูงภายนอก | - บาท | เบิกจากงบสำรองจ่าย |
| ๒. รื้อถอนแรงสูงภายนอก | - บาท | เบิกจากงบสำรองจ่าย |
| ๓. มิเตอร์ | ๑๕,๖๘๑.๐๐ บาท | เบิกจากงบสำรองจ่าย |
| ๔. แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%) | - บาท | เบิกจากงบสำรองจ่าย |
| รวมเงิน | ๑๕,๖๘๑.๐๐ บาท | |

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๐	เควีเอ.*(๑๐๐)	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าต่อไฟ			๗,๕๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าตรวจสอบ			๓,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน			๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน			๘๒,๐๕๑.๔๘ บาท
๒. หม้อแปลงภายใน			๒๒๒,๐๖๐.๘๐ บาท
๒. ค่าขอทไลน์			๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
๒. อุปกรณ์ป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน			๕๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน			๓๑๙,๕๖๒.๗๘ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น			๖๙,๐๒๗.๖๐ บาท
๒. % ลดกำไร		-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา		-	บาท
๔. กำไรสุทธิ			๖๙,๐๒๗.๖๐ บาท

รวมเงิน ๔๐๙,๐๙๐.๓๘ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๒๘,๖๓๖.๓๓ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๗,๗๒๖.๗๑ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๓๗,๗๒๖.๗๑ บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัด แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ กฟภ. ทั้งนี้ แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ หน่วยงานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หม.บต.ปฏิบัติงานแทน หม.บต.)

๒๕๖๓.๑.๑๕

ที่ ก.๒.อ.นพ.(บต.) ๐๔๖/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุฤกษ์)

ผจก.กฟส.อ.นพ.

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๓