



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

AI 30/1/

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นางสาวอรสา ประสงค์เงิน

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๐๓๘๔๑๙๘

ลว. ๑๙

มกราคม

๒๕๕๘

1000๖๖๖๕๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางสาวอรสา ประสงค์เงิน
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวอรสา ประสงค์เงิน ๒๗๗/๓ ม.๕ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๑๓ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหนดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ PEA ๔๐-๒๕๕๗ ติดตั้งที่

วัดโหนดใต้ เฟส เอ.

๑๐๐ แอมป์

เฟส บี.

๑๑๐ แอมป์

เฟส ซี.

๑๐๐ แอมป์

โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๐	ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร
- รื้อถอนสายแรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๓๒๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๓๒๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๑๑๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๒๐๖,๘๔๙.๑๑ บาท
๒. รีดออนแรงต่ำ	๖,๖๕๒.๐๐ บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	๗,๐๓๘.๐๒ บาท
	๒๒๐,๕๓๙.๑๓ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๕,๔๓๗.๗๔ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๓๕,๙๗๖.๘๗ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๓๕,๙๗๖.๘๗ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๓๕.๑๕๘

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๐๙๙/๒๕๕๖
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๙ มี.ค. ๒๕๕๖