



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบต.กฟส.อ.นพ.	ถึง	ผจก.กฟส.อ.นพ.
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.	นายกماธร ผุดผ่อง	
อ้างถึง คำร้องเลขที่	๑๙๐๐๐๓๙๐๒๐๗ ลว. ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘		

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องตามข้อถึงจาก นายกماธร ผุดผ่อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจกรรมของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruPได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายกماธร ผุดผ่อง ๗๒ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ๗.๒ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นาบข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เครื่อง PEA ๓๑-๕๓๕๕ ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๑๐๐ แอมป์ เฟส บี. ๑๑๐ แอมป์ เฟส ซี. ๑๐๐ แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องคราดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกตໍาภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๑	ตัน
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๑	เส้น ระยะทาง ๓๒๘ เมตร
- ร้อดตอนสายแรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนเชียค่า ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๓๒ เมตร	
- ติดตั้งชุดล้อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๐	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด	
- ติดตั้งภายในยึดโดย ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด	
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๑	ชุด	

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผ่นแรงต่ำ
๒. รือตอนแรงต่ำ
๓. หม้อแปลงภายนอก

๗๑,๕๕๓.๙๐	บาท
๑,๘๙๖.๐๐	บาท
-	บาท
๗๓,๔๗๗.๙๐	บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕,๑๔๓.๕๙ บาท

๗๘,๖๒๓.๙๙ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๘,๖๒๓.๙๙ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบเก้าสตางค์)
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผู้.บต.กฟส.อ.นธ.)

ที่ ก.๒.อ.นธ.(บต.) ๐๗๘/๑๗๗๑
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่ยวังช่องต่อไป

(นายประทิป อนุฤทธิ์)

ผจก.กฟส.อ.นธ.

๒๕ ๘.๔.๒๕๖๔