



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

911064837

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นท. ถึง ผจก.กฟส.อ.นท.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นท. นางอรนิชชา ไชยมูล
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓๘๙๒๒๗ ลว. ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นท.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นท.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางอรนิชชา ไชยมูล
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นท. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางอรนิชชา ไชยมูล ๑๙/๒๖ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๗ ม.๔ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๕	ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ร้อยลวดสามแรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๓๐๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๓๐๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๔๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๐	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด		
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๔๘,๕๗๔.๕๔ บาท
๒. รีดถอนแรงต่ำ	๒,๓๖๐.๐๐ บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
	๑๕๐,๙๓๔.๕๔ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๐,๕๖๕.๔๒ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๖๑,๔๙๙.๙๖ บาท


ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๖๑,๔๙๙.๙๖ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๙ มี.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๐๗๖/๒๕๕๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายประทีป อนุกุล)
ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๙ มี.ค. ๒๕๕๘