



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

๒๙
๑๑ ๓๐/๑/๕๕

๙๑๑๐๖๙๐๖๓

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.

เลขที่

วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

เทศบาลตำบลมะขามคู่

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๓๔๖๕๐๙ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก เทศบาลตำบลมะขามคู่ แจ้งความ
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ เทศบาลตำบลมะขามคู่
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ??? ตั้งอยู่ที่ ช.บ้านประภา สาย ๑๑ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น

- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๔๐ เมตร

- พาดสาย เมนชายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด

- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน จำนวน ๐ ชุด

- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงต่ำภายนอก	๔๙,๙๑๙.๓๗	บาท
๒. หม้อแปลงภายใน	-	บาท
๓. ค่าสำรวจออกแบบและแผนผัง	-	บาท
๔. ค่าสมทบแรงสูง	-	บาท
๕. ค่าออนไลน์	-	บาท
รวมเงิน	๔๙,๙๑๙.๓๗	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	-	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	-	บาท

รวมเงิน ๔๙,๙๑๙.๓๗ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๓,๔๙๔.๓๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๔๑๓.๗๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๒,๘๓๓.๔๗ บาท (หกหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงานมาด้วยแล้ว




(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.

๓๐ ม.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ อ.นค.(บค.) ๐๕๙/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นค.

๓๐ ม.ค. ๒๕๕๘