



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

911069051

33

A1 30/1/54

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

สนง.เทศบาลตำบลมะขามคู่

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓๘๗๖๑๓ ลว. ๑๔

มกราคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก สนง.เทศบาลตำบลมะขามคู่
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ สนง.เทศบาลตำบลมะขามคู่ ๔๕๖ ถนนสาย๓๖ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ทือยูอศัย ??? ตั้งอยู่ที่ ซอย ๘ บ้านเจ้ออัย ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหนดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ใต้หม้อแปลงวัดใต้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๓	ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๑๒๐ เมตร
- ร็อดอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๓๓,๕๒๘.๕๒	บาท
๒. รีดอนแรงต่ำ	-	บาท
	<u>๓๓,๕๒๘.๕๒</u>	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๓๔๗.๐๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๓๕,๘๗๕.๕๒</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๕,๘๗๕.๕๒ บาท (สามหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบบสองสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บต.กฟส.อ.นฉ.)

๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ กฟส.อ.นฉ.(บต.) ๐๒๖/๒๕๕๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นฉ.

๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘