



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑๑ 30/1/54

911069050

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ. ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ. สนง.เทศบาลตำบลมะขามคู่
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓๘๗๖๒๔ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔

๙๙๖๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก สนง.เทศบาลตำบลมะขามคู่
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ สนง.เทศบาลตำบลมะขามคู่ ๔๕๖ ถนนสาย๓๖ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ๙๙๙ ตั้งอยู่ที่ ซอย ๙ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงดันภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๔.๐๐ เมตร	จำนวน	๗	ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๒๒๐ เมตร
- รื้อถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมาชยาคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๒	ชุด	
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด	
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด	

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๖๔,๓๓๕.๔๗ บาท

๒. รื้อถอนแรงต่ำ

- บาท

๖๔,๓๓๕.๔๗ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๔,๕๐๓.๔๘ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๖๘,๘๓๘.๙๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๘,๘๓๘.๙๕ บาท (หกหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผอ.บต.กฟส.อ.นพ.)

๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ กฟส.อ.นพ.(บต.) ๐๔๗/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นพ.

๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘