



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

911069097

BA 30/1/54

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓๘๗๖๐๒ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ ๔๕๖ ม.๑ .มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ท่ออยู่อาศัย ??? ตั้งอยู่ที่ ช.๙ ข้างบ้าน สท.สมชาย ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๙ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------|-------|-------------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑๑ ต้น |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๔๖๐ เมตร |
| - พาดสาย เมนชวยคา | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๓ ชุด |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๑ ชุด |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | จำนวน | ๐ ชุด |

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย กฟภ.ลงทุน มีรายละเอียดดังนี้

๑.แผนกแรงสูงภายนอก

- บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงต่ำภายนอก

๑๖๗,๙๔๔.๕๗ บาท

๒. หม้อแปลงภายนอก

๑๗๔,๕๘๓.๖๒ บาท

๓.ค่าฮอทไลน์

๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท

๔.ค่าสมทบแรงสูง

๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.รื้อถอนแรงต่ำ

- บาท

๓๖๖,๔๗๘.๖๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒๕,๓๗๓.๕๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๘๗,๘๕๒.๒๐ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๘๗,๘๕๒.๒๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มา
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นธ.

๓๐ ม.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ กฟส.อ.นธ.(บต.) ๐๔๗/๒๕๕๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผ.จก.กฟส.อ.นธ.

๓๐ ม.ค. ๒๕๕๘