



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

911069053

จาก	ผบต.กฟส.อ.นพ.	ถึง	ผจก.กฟส.อ.นพ.
เลขที่		วันที่	๓๐ ม.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.	สนง.เทศบาลตำบลลุมขามคุ'	
อ้างถึง คำร้องเลขที่	๑๒๐๐๐๐๗๔๗๖๐๕ ลว. ๑๔	มกราคม	๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก สนง.เทศบาลตำบลลุมขามคุ' แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruPได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ สนง.เทศบาลตำบลลุมขามคุ' ๔๕๖ ถนนสาย๓๖ ต.ลุมขามคุ' อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ๙๙๙ ตั้งอยู่ที่ ซอยบ้านสมยศ ม.๑ ต.ลุมขามคุ' อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงตัวภายนอก

- ปักเสา คอร์.	ขนาด	๕.๐๐ เมตร	จำนวน	๔	ตัน
- พาดสาย แรงตัว	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๑๖๐ เมตร
- รือถอนสาย แรงตัว	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงตัว	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายค่า ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร	
- ติดตั้งชุดล้อฟ้าแรงตัว		จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน		จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งกัยยีดอย ขนาด ๕๐ ตร.มม.		จำนวน	๐	ชุด	
- เทคอนกรีตโคนเสา		จำนวน	๐	ชุด	

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงงาน

๒. รือถอนแรงงาน

๔๒,๓๓๙.๒๙ บาท

- บาท

๔๒,๓๓๙.๒๙ บาท

๒,๙๖๓.๗๕ บาท

๔๕,๓๐๓.๐๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๕,๓๐๓.๐๔ บาท (สืบมีน้ำหนักสามร้อยสามบาทสี่สิบสองบาท)

กำหนดยืนราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(พ.บ.ก.ฟ.ส.อ.น.ฉ.)

๓๐ ม.ค. ๒๕๕๗

ที่ ก.๒ กฟส.อ.น.ฉ.(บต.) ๐๕๗/๘๔๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกูล)

ผจก.กฟส.อ.น.ฉ.

๓๐ ม.ค. ๒๕๕๗