



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

A1

11/2/98

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.
เลขที่ ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.
เรื่อง วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ. นางวรรณา บัวจีบ
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๖๐๐๐๓๗๓๖๓๘ ลว. ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางวรรณา บัวจีบ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางวรรณา บัวจีบ,
ให้ในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ ๔๙ ม.๖ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาช่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สอดคล้อง เนื่องจากคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกรังด้ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๓	ต้น
- พาดสาย แรงดា	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๖๐ เมตร
- ร็อกคอนสายแรงดា	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงดា	ขนาด	๙๕ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนเชยค่า ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร	
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงดា		จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน		จำนวน	๐	ชุด	
- ติดตั้งภายในบ้าน ๕๐ ตร.มม.		จำนวน	๐	ชุด	
- เทคตอนกรีตโคนเสา		จำนวน	๓	ชุด	

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงตัว

๓๕,๗๕๓.๒๖ บาท

๒. รือถอนแรงตัว

- บาท

๓. หม้อแปลงภายนอก

- บาท

๓๕,๗๕๓.๒๖ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๕๐๒.๗๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๘,๒๕๕.๙๙ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๘,๒๕๕.๙๙ บาท (สามหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนธิ มหาศักดิ์ศิริ)

(ผู้.บต.กฟส.อ.นธ.)

-๕ ก.พ. ๒๕๕๔

ที่ ก.ภ.อ.นธ.(บต.) ๐๙๙/๒๕๕๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกูล)

จาก กฟส.อ.นธ.

-๕ ก.พ. ๒๕๕๔