



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

911076990
A1 27/2/94

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ. ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.
 เลขที่ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๘
 เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ. อบต.นิคมพัฒนา(ซอยป่าเล็ก)
 อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓๗๖๒๑ ลว. ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก อบต.นิคมพัฒนา(ซอยป่าเล็ก) แจ้งความ
 ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
 ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.นิคมพัฒนา(ซอยป่าเล็ก) ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
 ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.ป่าเล็ก ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหนดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
 อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
 วัดโหนดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
 โวลท์ใต้หม้อแปลงวัดใต้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑๓ ต้น
- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	๐ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- รื้อถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๔๘๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๔ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๑๘๖,๘๓๐.๗๓ บาท

๒. รีดออนแรงต่ำ

- บาท

๑๘๖,๘๓๐.๗๓ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๓,๐๗๘.๑๕ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๙๙,๙๐๘.๘๘ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๙๙,๙๐๘.๘๘ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์) กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว




(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๕ ก.พ. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๑๑๑/๒๕๕๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๕ ก.พ. ๒๕๕๘