



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

ที่ 1 27/2/54

จาก ผบต.กฟส.อ.นน.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นน.

เลขที่

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๔๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นน.

นายสมยศ ชารีไซยา

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๐๓๙๕๕๕

ลว. ๑๙

กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นน.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นน.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายสมยศ ชารีไซยา
ประسังค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจกรรมของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นน. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

แจ้งความ

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสมยศ ชารีไซยา ๑๑๔/๑ ม.๔ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ทิ่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๓๓ ม.๔ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มากข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โคลท์ได้มห้อแปลงวัดได้ - โอลท์ โอลท์ปลายสาย - โอลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สัดส่วน เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแร่งต่ำภายนอก

- ปั๊กเส้า คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๑	ตัน
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๕	เส้น ระยะทาง ๖๐ เมตร
- รีอุตตอนสามัยต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๕	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๕	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนชาຍقا ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๕๐ เมตร	
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด	
- ติดตั้งกายบีดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด	
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๑	ชุด	

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. แผงวงจรต่อ	๔๔,๔๖๗.๖๑ บาท
๒. รื้อถอนวงจรต่อ	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
	<u>๔๔,๔๖๗.๖๑</u> บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓,๑๑๒.๗๗ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๔๗,๕๘๐.๓๔</u> บาท


ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๗,๕๘๐.๓๔ บาท (สีหมีนเง็จพันห้าร้อยแปดสิบบาทสามสิบสี่บาทถ้วน)
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(พ.บ.ก.ฟ.ส.อ.น.ม.)

๒๕๔๔ ก.พ. ๒๕๔๔

ที่ ก.๒.อ.น.ม.(บต.) ๐๗๗/๔๔๔๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่ยวข่องต่อไป


(นายประทีป อันฤกุล)

ผจก.กฟส.อ.น.ม.

๒๕๔๔ ก.พ. ๒๕๔๔