



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑1 16/3/๙๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นายแพร่ รุ่งประโคน

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓๔๘๔๓๐ ลว. ๑๗

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายแพร่ รุ่งประโคน

แจ้งความ

ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายแพร่ รุ่งประโคน ๑๖/๒๐ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.แก้มถัน ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า

อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ PEA ๕๗-๐๑๐๔๓๕ ติดตั้งที่

วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๒๕ แอมป์ เฟส บี. ๓๐ แอมป์ เฟส ซี. ๒๕ แอมป์

โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๒	ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๑๒ เมตร
- รื้อถอนเสาแรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๘๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด	
- ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด	
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด	

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๖๕,๒๑๘.๓๐ บาท
๒. รีดถอนหม้อแปลง	๔,๓๑๑.๐๐ บาท
๓. ค่าสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. หม้อแปลงภายนอก	๖๓,๓๘๐.๐๐ บาท

๑๓๗,๙๐๙.๓๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๙,๖๕๓.๖๕ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๔๗,๕๖๒.๙๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๔๗,๕๖๒.๙๕ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสองบาทเก้าสิบห้าสตางค์) กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(พ.บ.ต.กฟส.อ.น.ค.)

๑๓ มี.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.น.ค.(บ.ค.) ๑๓๗/๒๕๕๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.น.ค.

๑๓ มี.ค. ๒๕๕๘