



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๐๔๐๔๔๔

ลว. ๑๐

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๘

นางสาวนภัสนันท์ นงนวล

มีนาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางสาวนภัสนันท์ นงนวล
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวนภัสนันท์ นงนวล ๔๖ ม.๒ ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ใช้ในการ ท้ายบ้าน ตั้งอยู่ที่ ม.๑๑ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ PEA ๔๕-๓๓๓๐๖ ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๖๕ แอมป์ เฟส บี. ๗๐ แอมป์ เฟส ซี. ๖๕ แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๔.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๔๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๕๕ เมตร
- ร้อยถนนสามแรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๔๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๔๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๔๒ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๗๓,๑๘๐.๕๔ บาท
๒. รื้อถอนแรงต่ำ	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
	๗๓,๑๘๐.๕๔ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๕,๑๒๒.๖๔ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๘,๓๐๓.๑๘ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๘,๓๐๓.๑๘ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยสามบาทสิบแปดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๑ ๓ มี.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๑๒๗/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑ ๓ มี.ค. ๒๕๕๘