



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑๑๐๘ ๖ ๖๖๔

๑ ๑๖/๖/๖๔

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นายสุชาติ ขำสาครวิจิตร

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๐๔๕๔๔ ลว. ๑๐

มีนาคม ๒๕๕๘

๕๗

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายสุชาติ ขำสาครวิจิตร
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นายสุชาติ ขำสาครวิจิตร ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.อินทร์แก้ว ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๔	ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๔๕ เมตร
- รื้อถอนสายแรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๕๘ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๘๐,๕๗๑.๐๓ บาท

๒. ร้อยถอนแรงต่ำ

-

บาท

๓. หม้อแปลงภายนอก

-

บาท

๘๐,๕๗๑.๐๓ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๕,๖๓๙.๙๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๘๖,๒๑๑.๐๐ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๖,๒๑๑.๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.)

๑๓ มี.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๐๒๗/๒๕๕๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๓ มี.ค. ๒๕๕๘