



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

911083644

A1 16/7/44

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นางจิตตานันท์ ลัดดา

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๐๔๖๖๔ ลว. ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางจิตตานันท์ ลัดดา
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นางจิตตานันท์ ลัดดา ๑๔๒/๑ ม.๗ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๓ สาย ๑๕ ม.๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๙ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ PEA ๕๗-๐๐๓๖๐๗ ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๙๕ แอมป์ เฟส บี. ๑๐๐ แอมป์ เฟส ซี. ๙๐ แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๑๕ เมตร
- รื้อถอนสายแรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๓๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก


๑. แผนกแรงต่ำ	๒๑,๘๗๒.๒๗ บาท
๒. ร้อยถอนแรงต่ำ	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
	๒๑,๘๗๒.๒๗ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑,๕๓๑.๐๖ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๓,๔๐๓.๓๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๓,๔๐๓.๓๓ บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยสามบาทสามสิบสามสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๑๓ มี.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.)๑๓๓/๒๕๕๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)
ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๓ มี.ค. ๒๕๕๘