



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

9.007.35-  
ค 1/2/34

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ. ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.  
เลขที่ วันที่  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ. นายสมควร พลอยมุข  
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๔๐๓๐๙๕ ลว. ๕ มีนาคม ๒๕๕๔

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายสมควร พลอยมุข  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น  
ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

## รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นายสมควร พลอยมุข ๑๐/๑ ม.๕ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๓ สาย ๑๑ ม.๕ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลท์ใต้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

## วิธีดำเนินการ

### ๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                                   |      |           |       |   |              |          |
|-----------------------------------|------|-----------|-------|---|--------------|----------|
| - ปีกเสา คอร.                     | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๕ | ต้น          |          |
| - พาดสาย แรงต่ำ                   | ขนาด | ๕๐ ตร.มม  | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง | ๑๐๘ เมตร |
| - รื้อถอนเสาแรงต่ำ                | ขนาด | ๕๐ ตร.มม  | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง | ๐ เมตร   |
| - พาดสาย แรงต่ำ                   | ขนาด | ๙๕ ตร.มม  | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง | ๐ เมตร   |
| - พาดสาย เมาข่ายคา                | ขนาด | ๕๐ ตร.มม  | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง | ๐ เมตร   |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ          |      |           | จำนวน | ๑ | ชุด          |          |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน           |      |           | จำนวน | ๒ | ชุด          |          |
| - ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. |      |           | จำนวน | ๐ | ชุด          |          |
| - เทคอนกรีตโคนเสา                 |      |           | จำนวน | ๐ | ชุด          |          |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้  
ระบบจำหน่ายภายนอก

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ๑. แผนกแรงต่ำ       | ๕๑,๑๐๙.๕๓ บาท |
| ๒. ร้อยกรองแรงต่ำ   | - บาท         |
| ๓. หม้อแปลงภายนอก   | - บาท         |
|                     | ๕๑,๑๐๙.๕๓ บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%  | ๓,๕๗๗.๖๖ บาท  |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๕๔,๖๘๗.๐๙ บาท |


ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๔,๖๘๗.๐๙ บาท (ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสตางค์)  
กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

  
(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)  
(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.)

๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๖๖๐/๒๕๕๘  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘