



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

911090493

Ⓐ 1 3/4/54

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.
วันที่
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๙๐๐๐๔๐๖๗๕๙ ลง. ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.

นายอนิรุต รัตนถาวร

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายอนิรุต รัตนถาวร
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruPได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายอนิรุต รัตนถาวร / ๑๐๕ ม.๓ ต.มะขามคุ้ง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ หอยู่อาศัย / ตั้งอยู่ที่ ๗.๔ เหนือ ม.๖ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงร่วดได้ ๓ เพส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เพส เอ. - แอมป์ เพส บี. - แอมป์ เพส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงร่วดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกต่อภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๘.๐๐ เมตร	จำนวน	๐	ตัน
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๕๐ เมตร
- รีลถอนสายแรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายค่า	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๒	ชุด
- ติดตั้งภายนอกโดยใช้ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงตัว	<u>๑๒,๐๐๒.๔๗</u>	บาท
๒. รือกคอนแรงตัว	-	บาท
๓. หมวดแปลงภายนอก	-	บาท
	<u>๑๒,๐๐๒.๔๗</u>	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๘๕๐.๗๗ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๒,๘๕๒.๕๙ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๒,๘๕๒.๕๙ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบเก้าสตางค์)
กำหนดยืนราคาก ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือบัญชีบัดตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกของอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผอ.บต.กฟส.อ.นส.)

- ๒๖.๔.๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นส.(บต.) ๑๗/๒/๒๕๕๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

นายประทีป อัน奴กุล

ผจก.กฟส.อ.นส.

- ๒๖.๔.๒๕๕๘