



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

(1) 9/7/74

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ 16 พ.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบข่า

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๑๕๔๗ ลว.

๒๑ เมษายน ๒๕๕๘

083-9047210

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจากสำนักงานเทศบาลตำบลมาบข่า
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลมาบข่า เลขที่ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ระบบผลิตน้ำประปา

ตั้งอยู่ที่ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๑ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายวีรศักดิ์ สุขะยากุล ซึ่งได้
รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง

มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๓. แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐\ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๔. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงต่ำ เรโซ ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟผ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐%

๙๗,๗๘๙.๐๐ บาท

เบิกจากงบสำรองจ่าย

๒. มิเตอร์

๑๕,๓๔๑.๐๐ บาท

เบิกจากงบสำรองจ่าย

รวมเงิน

๑๑๓,๑๓๐.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๑๐๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าต่อไฟ	๗,๕๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	<u>๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	๑๐,๑๖๗.๖๕ บาท
๒. ค่าฮอทไลน์	<u>๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท</u>
รวมเงิน	<u>๒๕,๑๑๘.๑๕ บาท</u>

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๓,๐๕๐.๓๐ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	<u>- บาท</u>
๔. กำไรสุทธิ	<u>๓,๐๕๐.๓๐ บาท</u>

รวมเงิน	๕๐,๖๖๘.๔๕ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	<u>๓,๕๔๖.๗๙ บาท</u>
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๕๔,๒๑๕.๒๔ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๔,๒๑๕.๒๔ บาท (ห้าหมื่นสี่พันสองร้อยสิบห้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)

กำหนดคืนราคา ๖ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด เป็นของ กฟภ.

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ
ก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ
กฟภ. ทั้งนี้ แม้ว่ากฟภ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว




(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟส.อ.นธ.

๕ ๘ พ.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ๒๐๐/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นธ.

๕ ๘ พ.ค. ๒๕๕๘