



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

91104/41

A1 27/5/54

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๖๘๒๓ ลว. ๒๗

เมษายน ๒๕๕๘

๕ ๑๖ ๖.๑ ๓๓ 2

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม ๔๐ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟทาง ตั้งอยู่ที่ สาย ๑๕ จุด ๔ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย โวลท์
๔. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง
- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒.๐๐๐-๔๖๐/๒๒๐V ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟจัดหาโดยให้การไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง)
๒. แผนกเครื่องวัด
- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ. ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มิเตอร์	๑,๘๖๒.๐๐ บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
รวมเงิน	๑,๘๖๒.๐๐ บาท	
ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟละเอียดดังนี้		

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ. * (๑๐๐)	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าขอลาไลน์	๑๔,๙๕๐.๐๐ บาท
๓. ค่าต่อไฟ มต.LT๑P๒W&A With CT	๒,๕๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าตรวจ มต.LT๑P๒W&A With CT	๑,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	<u>๒๑,๔๕๐.๐๐ บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน	๒๘,๑๙๓.๓๖	บาท
๒. ค่าตรวจสอบระบบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน	<u>๓๐,๑๙๓.๓๖</u>	บาท

ระบบจำหน่ายแรงสูงภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก	๑๒,๖๑๘.๔๘	บาท
รวมเงิน	<u>๑๒,๖๑๘.๔๘</u>	บาท

กำไร (คัดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๕,๖๘๙.๖๗	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	<u>๕,๖๘๙.๖๗</u>	บาท
รวมเงิน	๗๐,๒๐๗.๐๑	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๔,๙๑๔.๔๙	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๕,๑๒๑.๕๐	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๕,๑๒๑.๕๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ทผ.บค.กฟส.อ.นคม.)

๒๑ พ.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บค.) ๒๕๕/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๑ พ.ค. ๒๕๕๘