



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

91104869

AI 9/6/56

จาก	ผบต.กฟส.อ.นธ.	ถึง	ผจก.กฟส.อ.นธ.
เลขที่		วันที่	๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๖
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.	นางสาวญาณิกาญจน์ ปัสบาน	
อ้างถึง	คำร้องเลขที่ ๑๙๐๐๐๐๔๑๘๔๔ ลงวันที่ ๑๑๐๐๐๔๖๗๖๓	พฤษภาคม ๒๕๕๖	๑๐๐๓๔๐๑๑๔

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางสาวญาณิกาญจน์ ปัสบาน แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจกรรมของตนเอง นั้น ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวญาณิกาญจน์ ปัสบาน ๖๖/๑ หมู่๓ ต.กาญจนนา อ.ชุมแสง จ.ศรีสะเกษ ให้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ๗.๑๒ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงวัสดุได้ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โอลท์ได้หัวแม่เหล็กติดตั้งที่ โอลท์ โอลท์ปลายสาย - โอลท์
๔. สภาพพื้นที่ด้านในการไม่สะดวก เที่นควรคิดค่าแรงกว่านี้ ๓
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงตัวภายนอก

-	ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑	ตัน
-	พาดสาย	แรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๓๓ เมตร
-	รือถอนสาย		ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
-	พาดสาย	แรงตัว	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
-	พาดสาย	เมนเชยค่า	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
-	ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงตัว				จำนวน	๑	ชุด
-	ติดตั้งชุดสายต่องดิน				จำนวน	๐	ชุด
-	ติดตั้งกายบีดโยง	ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด
-	เกคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๑	ชุด

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. แผงกแรงต่ำ	๑๕,๕๘๗.๗๙ บาท
๒. ร้อนตอนแรงต่ำ	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑,๐๙๑.๑๕ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๖,๖๗๘.๙๔</u> บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๖,๖๗๘.๙๔ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบสี่สตางค์)
กำหนดยืนย้ำ ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(พ.บต.กพส.อ.นธ.)

๔ มิ.ย. ๒๕๖๖

ที่ ก.อ.น.บ. (บต.) ๑๖๗๘.๙๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประพันธ์ วันดี)

ผู้จัดการพืช อ.นธ.