



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

9111 08847
ก1 9/6/54

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม. ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.
เลขที่ วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๔
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม. นายยุทธนา หงษ์น้อย
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๒๒๗๗/๗ ลว. ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายยุทธนา หงษ์น้อย
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายยุทธนา หงษ์น้อย ๙๕/๒ ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑ สาย ๑๕ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๗ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๒	ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร
- ร้อยถนนสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมาชยาคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด
- เเทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๒	ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๓๓,๖๕๗.๕๐	บาท
๒. รีดอนแรงต่ำ	-	บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	-	บาท
	<u>๓๓,๖๕๗.๕๐</u>	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๓๕๖.๐๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u><u>๓๖,๐๑๓.๕๓</u></u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๖,๐๑๓.๕๓ บาท (สามหมื่นหกพันสิบสามบาทห้าสิบสามสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ผ.บต.กฟส.อ.นฉ.)

๕ มิ.ย. ๒๕๕๕

ที่ ก.๒.อ.นฉ.(บต.) ๓๖/๒๕๕๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผ.บต.กฟส.อ.นฉ.

๕ มิ.ย. ๒๕๕๕